



Acta Finiquito de Obra

CONTRATO NÚMERO ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN/2023-004

003262

EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 10:15 HORAS DEL DÍA 11 DE ENERO DE 2024, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, UBICADA EN AV. JUÁREZ S/N SAN CRISTÓBAL CENTRO, ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 55000, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

- [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.
- [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL DEPARTAMENTO DE URBANIZACIÓN.
- [REDACTED]; EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA CONTRATISTA.
- [REDACTED]; EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONTRATISTA.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 12.57 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y A LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y A LA CLÁUSULA DECIMA DEL CONTRATO; SE REÚNEN PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN.

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE CALLES GRECIA Y SANTA TERESA, INCLUYE GUARNICIONES, BANQUETAS Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, COLONIAS EMILIANO ZAPATA 1ª SECCIÓN, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y GRANJAS VALLE DE GUADALUPE SECCIÓN "B"
UBICACIÓN:	ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ (AV. CENTRAL) Y DE CALLE BRASIL A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (R-1)
LOCALIDAD:	EMILIANO ZAPATA 1ª SECCIÓN, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y GRANJAS VALLE DE GUADALUPE SECCIÓN "B"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), EJERCICIO FISCAL 2023.
NÚMERO DE CONTROL:	44112
OBJETO DEL CONTRATO:	SE REALIZÓ: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS, CAPA ROMPEDORA DE CAPILARIDAD CON TEZONTLE, CARGA Y ACARREO A TIRO LIBRE DE MATERIAL PRODUCTO EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES, SUBBASE DE GRAVA CONTROLADA (TEZONTLE-TEPETATE), BASE DE GRAVA CONTROLADA (TEZONTLE-TEPETATE), CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, RIEGO DE LIGA, CARPETA ASFÁLTICA DE 7 Y 5 CM DE ESPESOR, SELLO CON CEMENTO PORTLAND, RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA CON BROCAL Y TAPA NUEVOS TIPO PAD, RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA CON BROCAL Y TAPAS TIPO PAD PRODUCTO DE RECUPERACIÓN, COLOCACIÓN DE COLADERAS DE BANQUETA TIPO PAD NUEVAS Y CON CONEXIÓN AL COLECTOR MUNICIPAL, RENIVELACIÓN DE COLADERAS DE BANQUETA EXISTENTES TIPO PAD, SUSTITUCIÓN DE COLADERA DE BANQUETA CON ARENERO, INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO TIPO PAD CON REGISTRO Y CONEXIÓN AL COLECTOR MUNICIPAL, RENIVELACIÓN DE TAPA DE POZO DE TELECOMUNICACIONES, RENIVELACIÓN DE CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS, RENIVELACIÓN DE CAJAS DE TELMEX, REPARACIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS, REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, REDUCTOR DE VELOCIDAD CON ASFALTO, PINTURA TRÁFICO Y MICROESFERAS; PINTURA TRÁNSITO CON MICROESFERA PARA BALIZAMIENTO, PINTURA TRÁFICO CON MICROESFERAS EN CRUCE PEATONAL. DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'C = 200 KG/CM2, RELLENO CON TEPEATE EN ZONA DE BANQUETAS, APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁNSITO EN GUARNICIONES. INTERCONEXIONES DE AGUA POTABLE DE 12" A 4" Y DE 12" A 3" DE DIÁMETRO, INCLUYEN: EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO I, INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE PVC, RELLENO CON TEPEATE, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES; RENIVELACIÓN DE TAPA DE CONCRETO ARMADO DE LA LUMBRERA DEL TUNEL EMISOR ORIENTE, SUMINISTRO E INTALACIÓN DE BY PASS CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 12" DE DIÁMETRO, DEMOLICIÓN DE CAJA DE TELEFONIA, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE TELEFONÍA, SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE ASBESTO CEMENTO POR TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 6" DE DIÁMETRO, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CARPETA ASFÁLTICA DE 7 A 10 CM DE ESPESOR, ESTAMPADO CON LOGOTIPO DEL AYUNTAMIENTO EN BANQUETAS, BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, DEMOLICIÓN DE JARDINERAS, SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE

página 1 de 1



Acta Finiquito de Obra **003263** ACTA No. AF-FAISMUN-004-2023

	CONCRETO SIMPLE POR TUBERÍA TIPO PEAD DE 30 CM DE DIÁMETRO, DEMOLICIÓN DE BOCA DE TORMENTA, EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CEPAS, REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA POTABLE EN TUBERÍA DE ASBESTO CEMENTO DE 12" DE DIÁMETRO.
CONTRATISTA:	PROVANOMIC, S. A. DE C. V. R.F.C.: PRO071024AVG

NÚMERO DE CONTRATO:	ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN/2023-004
---------------------	--------------------------------

IMPORTE DEL CONTRATO:	CON I.V.A.: \$ 57,016,711.62	SIN I.V.A.: \$ 49,152,337.60
IMPORTE DEL CONVENIO:	CON I.V.A.: \$ 0.00	SIN I.V.A.: \$ 0.00
SUBTOTAL:	CON I.V.A.: \$ 57,016,711.62	SIN I.V.A.: \$ 49,152,337.60
IMPORTE REAL EJERCIDO:	CON I.V.A.: \$ 57,016,711.62	SIN I.V.A.: \$ 49,152,337.60
IMPORTE POR CANCELAR:	CON I.V.A.: \$ 0.00	SIN I.V.A.: \$ 0.00

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TÉRMINO:
09 DE MAYO DE 2023	05 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIO	
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TÉRMINO:
NO APLICA	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL	
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TÉRMINO:
09 DE MAYO DE 2023	02 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO POR DIFERIMIENTO	
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TÉRMINO:
05 DE AGOSTO DE 2023	02 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS VOLÚMENES EJECUTADOS DE ACUERDO CON EL CONTRATO Y A LOS CONVENIOS CELEBRADOS; ASÍ COMO LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EJECUTADOS EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES, Y CUANDO SEA NECESARIO DE LA ESTIMACIÓN FINAL; DESCRIBIENDO CADA UNO DE LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARTES Y EN SU CASO LOS CONCEPTOS GENERALES QUE LES DIERON ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE SE SEÑALAN EN EL **ANEXO 1 (UNO)** QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE ACTA.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR "EL CONTRATISTA" SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS							
ESTIMACIÓN NO.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACIÓN ANTICIPO	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR	STATUS
	DEL	AL					
UNO	09-MAY-23	15-AGO-23	\$ 15,641,105.57	\$ 7,820,552.87	\$ 0.00	\$ 7,820,552.70	PAGADA
DOS	16-AGO-23	20-NOV-23	\$ 40,047,611.45	\$ 20,023,805.73	\$ 0.00	\$ 20,023,805.72	PAGADA
TRES	21-NOV-23	02-DIC-23	\$ 1,327,994.60	\$ 663,997.21	\$ 0.00	\$ 663,997.39	PAGADA
	TOTAL DE ESTIMACIONES		\$ 57,016,711.62	\$ 28,508,355.81	\$ 0.00	\$ 28,508,355.81	PAGADA

Estimación final (en su caso):



DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL (EN SU CASO)						
ESTIMACIÓN NO.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACIÓN ANTICIPO	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
NO APLICA						
TOTAL DE ESTIMACIONES						



Acta Finiquito de Obra • 003264

AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES		CÁLCULO DE ESTIMACIONES	
AMORTIZACIÓN		IMPORTE DE LA OBRA	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$24,576,168.80	EJECUTADA CON I.V.A.:	\$57,016,711.62
I.V.A.:	\$ 3,932,187.01	MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.:	\$28,508,355.81
TOTAL DE AMORTIZACIÓN:	\$28,508,355.81	SUBTOTAL:	\$28,508,355.81
RETENCIONES LEGALES		MENOS RETENCIONES:	\$ 0.00
		TOTAL A PAGAR:	\$28,508,355.81
RETENCIÓN I.C.I.C. 0.2% (REINTEGRO)	\$ 0.00		
RETENCIÓN C.M.I.C. 0.5% (REINTEGRO)	\$ 0.00		
TOTAL DE RETENCIONES	\$ 0.00		

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 11 DE ENERO DE 2024, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



POR EL H. AYUNTAMIENTO

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RESIDENTE DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

PROVANOMIC, S. A. DE C. V.

PROVANOMIC, S. A. DE C. V.