



Acta Finiquito de Obra

001946 000399

CONTRATO NÚMERO ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN/2023-12

EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 05 DE MARZO DE 2024, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, UBICADA EN AV. JUÁREZ S/N SAN CRISTÓBAL CENTRO, ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 55000, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

- **ING. RODOLFO JONHATAN ARELLANO BANDA TREVIÑO;** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.
- **ING. ARQ. EDGAR VALLE MÉNDEZ;** EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL DEPARTAMENTO DE URBANIZACIÓN.
- **LIC. JOSÉ ALFREDO VÁZQUEZ VILLEGAS;** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA.
- **ING. MIGUEL ANGEL CABALLERO PADILLA;** EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONTRATISTA.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 12.57 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y A LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y A LA CLÁUSULA DECIMA DEL CONTRATO; se reúnen para llevar a a cabo EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN.

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE CALLE GRIETA INCLUYE GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCIÓN ELEMENTOS
UBICACIÓN:	ENTRE AV. JARDINES DE MORELOS Y CALLE ÓPALO, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCIÓN ELEMENTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO FISCAL 2023
NÚMERO DE CONTROL:	117751
OBJETO DEL CONTRATO:	SE REALIZÓ: Trazo y nivelación, excavación (apertura de caja), carga mecánica y acarreo a tiro libre de material producto de excavaciones, construcción de base hidráulica con material de banco (grava controlada), aplicación de riego de impregnación, aplicación riego de liga con emulsión asfáltica sobre superficie de base hidráulica, construcción de base negra con mezcla asfáltica elaborada en planta, aplicación riego de liga con emulsión asfáltica sobre superficie de base negra, construcción de carpeta de mezcla asfáltica, aplicación de riego de sello a base de cemento portland, reductores de velocidad con mezcla asfáltica, suministro y aplicación de pintura tránsito para balizamiento, demolición por medios mecánicos de guarnición de concreto simple, guarnición de concreto hidráulico premezclado resistencia normal f'c= 200 kg/cm2, demolición de banqueteta de concreto hidráulico, relleno para banqueteta con material de banco tepetate, construcción de banqueteta de 10 cm. de espesor de concreto hidráulico fraguado normal, extracción de tocones, suministro y aplicación de pintura de tránsito en guarniciones color amarillo, corte con disco en piso de concreto asfáltico, excavación con máquina para zanjas, plantilla de material de banco (tezontle), relleno con material de banco (tezontle), suministro y colocación de tubo de polietileno de alta densidad (PEAD) de 30, 45, 62 y 90 cm. de diámetro, construcción de descargas sanitarias con tubería de polietileno de alta densidad, construcción de pozos de visita acabado común, suministro y colocación de coladera pluvial para banqueteta de PMD, colocación de rejillas de piso, interconexión a pozo común, suministro e instalación de tubo de polietileno de alta densidad "PEAD" hidráulico de 2" de diámetro, instalación de hidrotomas, instalación de piezas especiales, suministro de empaques de neopreno, suministro de válvula tipo compuerta vástago, construcción de cajas para operación de válvulas, atraques de concreto, colocación de tomas de agua domiciliaria de 13 mm (1/2) de diámetro, suministro y colocación de placa "conclusión de obra".
CONTRATISTA:	MONCAYO CEDILLO S.A. DE C.V. R.F.C.: MCE9011162E3
NÚMERO DE CONTRATO:	ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN/2023-12

Miguel A Caballero

IMPORTE DEL CONTRATO:	CON I.V.A.: \$ 16,509,856.81	SIN I.V.A.: \$ 14,232,635.18
IMPORTE DEL CONVENIO:	CON I.V.A.: \$ 0.00	SIN I.V.A.: \$ 0.00
SUBTOTAL:	CON I.V.A.: \$ 16,509,856.81	SIN I.V.A.: \$ 14,232,635.18
IMPORTE REAL EJERCIDO:	CON I.V.A.: \$ 16,509,856.81	SIN I.V.A.: \$ 14,232,635.18
IMPORTE POR CANCELAR:	CON I.V.A.: \$ 0.00	SIN I.V.A.: \$ 0.00



001947. 000500

Acta Finiquito de Obra

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
FECHA DE INICIO: 23 DE AGOSTO DE 2023	FECHA DE TÉRMINO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIO	
FECHA DE INICIO: NO APLICA	FECHA DE TÉRMINO: NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL	
FECHA DE INICIO: 23 DE AGOSTO DE 2023	FECHA DE TÉRMINO: 14 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO POR DIFERIMIENTO	
FECHA DE INICIO: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DE TÉRMINO: 16 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS VOLÚMENES EJECUTADOS DE ACUERDO CON EL CONTRATO Y A LOS CONVENIOS CELEBRADOS; ASÍ COMO LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EJECUTADOS EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES, Y CUANDO SEA NECESARIO DE LA ESTIMACIÓN FINAL; DESCRIBIENDO CADA UNO DE LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARTES Y EN SU CASO LOS CONCEPTOS GENERALES QUE LES DIERON ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE SE SEÑALAN EN EL **ANEXO 1 (UNO)** QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE ACTA.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS ejecutados POR "EL CONTRATISTA" SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS							
ESTIMACIÓN NO.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACIÓN ANTICIPO	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR	ESTATUS
	DEL	AL					
01 (UNO)	23-AGO-23	21-SEP-23	\$6,172,705.62	\$3,086,352.84	\$0.00	\$3,086,352.78	PAGADA
02 (DOS)	22-SEP-23	20-NOV-23	\$10,319,544.88	\$5,168,575.56	\$0.00	\$5,150,969.32	PAGADA
03 (TRES)	21-NOV-23	14-DIC-23	\$17,606.31	\$0.00	\$0.00	\$17,606.31	PAGADA
TOTAL DE ESTIMACIONES			\$16,509,856.81	\$8,254,928.40	\$0.00	\$8,254,928.41	

Estimación final (en su caso):

DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL (EN SU CASO)						
ESTIMACIÓN NO.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACIÓN ANTICIPO	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
FINAL	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
TOTAL DE ESTIMACIONES			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES		CÁLCULO DE ESTIMACIONES	
AMORTIZACIÓN		IMPORTE DE LA OBRA	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$7,116,317.59	EJECUTADA CON I.V.A.:	\$16,509,856.81
I.V.A.:	\$1,138,610.81	MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.:	\$8,254,928.40
TOTAL DE AMORTIZACIÓN:	\$8,254,928.40	SUBTOTAL:	\$8,254,928.41
RETENCIONES LEGALES		MENOS RETENCIONES:	\$ 0.00
TOTAL DE RETENCIONES	\$ 0.00	TOTAL A PAGAR:	\$8,254,928.41


Miguel Acaballero



Acta Finiquito de Obra

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 11:45 HORAS DEL DÍA, 05 DE MARZO DE 2024 LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL H. AYUNTAMIENTO



ING. RODOLFO GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

ING. ARQ. EDGAR VALLE MÉNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

Por "El Contratista"

LIC. JOSÉ ALFREDO VÁZQUEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL
MONCAYO CEDILLO S.A. DE C.V.

ING. MIGUEL ANGEL CABALLERO PADILLA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
MONCAYO CEDILLO S.A. DE C.V.