



Acta Finiquito de Obra

CONTRATO NÚMERO: ECA-DDUOP-FEFOM-LPN/2023-35

EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **15:00**: HORAS DEL DÍA **26 DE ENERO DE 2024**, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, UBICADA EN AV. JUÁREZ S/N SAN CRISTÓBAL CENTRO, ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 55000, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

- **ING. RODOLFO JONHATAN ARELLANO BANDA TREVIÑO**; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.
- **ANGEL SALDAÑA COLIN**; EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL DEPARTAMENTO DE URBANIZACIÓN
- **ING. FRANCISCO JAVIER ARANDA GONZÁLEZ**; EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA.
- **ING. FRANCISCO JAVIER ARANDA GONZÁLEZ**; EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONTRATISTA

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 12.57 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y A LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y A LA CLÁUSULA DECIMA DEL CONTRATO; SE REÚNEN PARA LLEVAR A CABO EL **FINIQUITO** DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN.

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, CIUDAD SAN CRISTÓBAL (0+000 AL 0+380.95)
UBICACIÓN:	ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y AV. MORELOS, CIUDAD SAN CRISTÓBAL ECATEPEC DE MORELOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CIUDAD SAN CRISTÓBAL ECATEPEC DE MORELOS
NÚMERO DE CONTROL:	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM), EJERCICIO FISCAL 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	2023.033.6.08.1-D SE REALIZÓ: TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN (APERTURA DE CAJA), CARGA MECÁNICA Y ACARREO, AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL, CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CMS. DE ESPESOR, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PREMEZCLADO MR-42 DE 20CMS DE ESPESOR, CON ADITIVO ACELERANTE A SIETE DÍAS, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PARA OPERACIÓN. CONSTRUCCIÓN DE CRUCERO DE AGUA POTABLE, VÁLVULA TIPO COMPUERTA VÁSTAGO SALIENTE DE 75MM (3"), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES EN CRUCERO, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, RELLENO PARA BANQUETA, APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES, PASOS PEATONALES, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, EXCAVACIÓN EN ZANJAS, PLANTILLA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26, HIDROTOMAS DE (3"), TOMAS DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, CARGA MECÁNICA, PLANTILLA, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEZONTLE), COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD DE 30, 38 Y 45CMS DE DIÁMETRO, , CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA DE DIFERENTES ALTURAS, CONSTRUCCIÓN DE COLADERAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS, PINTURA EN GUARNICIONES COLOR AMARILLO TRÁFICO, PINTURA EN PASOS PEATONALES, PINTURA PARA FLECHAS INDICANDO EL FLUJO VEHICULAR Y LIMPIEZA PARA ENTREGA DE OBRA.
CONTRATISTA:	CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. R.F.C.: CAM 870907796

página 1 de 3



Acta Finiquito de Obra

NÚMERO DE CONTRATO:	ECA-DDUOP-FEFOM-LPN/2023-35
---------------------	-----------------------------

IMPORTE DEL CONTRATO:	CON I.V.A.: \$ 10,122,118.04	SIN I.V.A.: \$ 8,725,963.83
IMPORTE DEL CONVENIO:	CON I.V.A.: \$ 0.00	SIN I.V.A.: \$ 0.00
SUBTOTAL:	CON I.V.A.: \$ 10,122,118.04	SIN I.V.A.: \$ 8,725,963.83
IMPORTE REAL EJERCIDO:	CON I.V.A.: \$ 10,122,118.04	SIN I.V.A.: \$ 8,725,963.83
IMPORTE POR CANCELAR:	CON I.V.A.: \$ 0.00	SIN I.V.A.: \$ 0.00

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TÉRMINO:
06 DE NOVIEMBRE DE 2023	25 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIO	
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TÉRMINO:
NO APLICA	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL	
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TÉRMINO:
06 DE NOVIEMBRE DE 2023	15 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO POR DIFERIMIENTO	
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TÉRMINO:
NO APLICA	NO APLICA

LOS VOLÚMENES EJECUTADOS DE ACUERDO CON EL CONTRATO Y A LOS CONVENIOS CELEBRADOS; ASÍ COMO LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EJECUTADOS EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES, Y CUANDO SEA NECESARIO DE LA ESTIMACIÓN FINAL; DESCRIBIENDO CADA UNO DE LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARTES Y EN SU CASO LOS CONCEPTOS GENERALES QUE LES DIERON ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE SE SEÑALAN EN EL **ANEXO 1 (UNO)** QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE ACTA.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR "EL CONTRATISTA" SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS							
ESTIMACIÓN NO.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACIÓN ANTICIPO	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR	STATUS
	DEL	AL					
UNO	06-NOV-23	05-DIC-23	\$7,192,139.43	\$3,596,069.73	\$167,403.24	\$3,428,666.46	PAGADA
DOS	06-DIC-23	15-DIC-23	\$2,929,978.61	\$1,464,989.29	\$68,197.78	\$1,396,791.54	PAGADA
	TOTAL DE ESTIMACIONES		\$10,122,118.04	\$5,061,059.02	\$235,601.02	\$4,825,458.00	PAGADA

Estimación final (en su caso):


DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL (EN SU CASO)						
ESTIMACIÓN NO.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACIÓN ANTICIPO	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
NO APLICA						
TOTAL DE ESTIMACIONES						



Acta Finiquito de Obra

AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES		CÁLCULO DE ESTIMACIONES	
AMORTIZACIÓN		IMPORTE DE LA OBRA	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$ 4,362,981.91	EJECUTADA CON I.V.A.:	\$10,122,118.04
I.V.A.:	\$ 698,077.11	MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.:	\$5,061,059.02
TOTAL DE AMORTIZACIÓN:	\$ 5,061,059.02	SUBTOTAL:	\$5,061,059.02
RETENCIONES LEGALES		MENOS RETENCIONES:	\$235,601.02
		TOTAL A PAGAR:	\$4,825,458.00
RETENCIÓN I.C.I.C. 0.2% (REINTEGRO)	\$ 17,451.93		
RETENCIÓN C.M.I.C. 0.5% (REINTEGRO)	\$ 43,629.82		
2.00 % S.Y.S.C. (REINTEGRO)	\$ 174,519.27		
TOTAL DE RETENCIONES	\$ 235,601.02		

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 15:45 HORAS DEL DÍA, 26 DE ENERO DE 2024 LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



POR EL H. AYUNTAMIENTO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

ING. RODOLFO JONHATAN ARELLANO BANDA TREVIÑO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

ANGEL SALDAÑA COLIN
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

POR EL CONTRATISTA

ING. FRANCISCO JAVIER ARANDA GONZÁLEZ
APODERADO LEGAL
CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

ING. FRANCISCO JAVIER ARANDA GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.