



Acta Finiquito de Obra

001138

CONTRATO NÚMERO: ECA-DDUOP-FEOM-IR/2023-45

EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 26 DE ENERO DE 2024, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, UBICADA EN AV. JUÁREZ S/N SAN CRISTÓBAL CENTRO, ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 55000, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

- **ING. RODOLFO JONHATAN ARELLANO BANDA TREVIÑO**; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.
- **ANGEL SALDAÑA COLIN**; EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL DEPARTAMENTO DE URBANIZACIÓN
- **ING. JUAN CARLOS ZARCO CRUZ**; EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA CONTRATISTA.
- **ING ISIDRO DE LA SANCHA VILLAREAL**; EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONTRATISTA

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 12.57 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y A LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y A LA CLÁUSULA DECIMA DEL CONTRATO; SE REÚNEN PARA LLEVAR A CABO EL **FINIQUITO** DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN.

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE CALLE CERRADA DEL SAUZ COLONIA EJIDOS DE SAN CRISTOBAL (0+000 AL 0+113.75)
UBICACIÓN:	ENTRE AV. SAUZ A FIN DE CALLE, COLONIA EJIDOS DE SAN CRISTOBAL
	COLONIA EJIDOS DE SAN CRISTOBAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM), EJERCICIO FISCAL 2023
NÚMERO DE CONTROL:	2023.033.6.09.1-D
OBJETO DEL CONTRATO:	SE REALIZÓ: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO POR MEDIOS TOPOGRÁFICOS, EXCAVACIÓN (APERTURA DE CAJA) POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO I Y II, CARGA MECÁNICA Y ACARREO A TIRO LIBRE, AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL, CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA CONTROLADA) EN PROPORCIÓN 80-20 % TEZONTLE-TEPETATE, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO MR-42 NO BOMBEABLE, CON AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM. DE 0.20 M. DE ESPESOR, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL F'C=200 KG/CM2, SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 50 CM. DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO, RENIVELACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE VISITA TIPO COMÚN, INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON LOGOTIPO DEL AYUNTAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA PLUVIAL PARA BANQUETA DE PMD CON LOGOTIPO DE TODA LA TAPA DEL AYUNTAMIENTO, ARENERO Y DESCARGA A RED MUNICIPAL, REPARACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRANSITO EN GUARNICIÓN, COLOR AMARILLO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LA ZONA DE PEATONES, COLOR AMARILLO Y/O BLANCO CON MICROESFERA.
CONTRATISTA:	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN, S.A. DE C.V., R.F.C.: PCT051228B48

página 1 de 3



Acta Finiquito de Obra

001139

NÚMERO DE CONTRATO:	ECA-DDUOP-FEOM-IR/2023-45
---------------------	---------------------------

IMPORTE DEL CONTRATO:	CON I.V.A.: \$ 1,753,169.10	SIN I.V.A.: \$1,511,352.67
IMPORTE DEL CONVENIO:	CON I.V.A.: \$ 0.00	SIN I.V.A.: \$ 0.00
SUBTOTAL:	CON I.V.A.: \$ 1,753,169.10	SIN I.V.A.: \$ 1,511,352.67
IMPORTE REAL EJERCIDO:	CON I.V.A.: \$ 1,753,169.10	SIN I.V.A.: \$ 1,511,352.67
IMPORTE POR CANCELAR:	CON I.V.A.: \$	SIN I.V.A.: \$

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TÉRMINO:
06 DE NOVIEMBRE DE 2023	25 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIO	
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TÉRMINO:
NO APLICA	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL	
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TÉRMINO:
06 DE NOVIEMBRE DE 2023	15 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO POR DIFERIMIENTO	
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TÉRMINO:
NO APLICA	NO APLICA

LOS VOLÚMENES EJECUTADOS DE ACUERDO CON EL CONTRATO Y A LOS CONVENIOS CELEBRADOS; ASÍ COMO LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EJECUTADOS EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES, Y CUANDO SEA NECESARIO DE LA ESTIMACIÓN FINAL; DESCRIBIENDO CADA UNO DE LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARTES Y EN SU CASO LOS CONCEPTOS GENERALES QUE LES DIERON ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE SE SEÑALAN EN EL **ANEXO 1 (UNO)** QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE ACTA.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR "EL CONTRATISTA" SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS							
ESTIMACIÓN NO.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACIÓN ANTICIPO	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR	STATUS
	DEL	AL					
UNO	06-NOV-23	05-DIC-23	\$1,691,765.24	\$876,584.55	\$39,377.30	\$775,803.39	PAGADA
DOS	06-DIC-23	15-DIC-23	\$61,403.86	\$0.00	\$1,429.23	\$59,974.63	PAGADA
TOTAL DE ESTIMACIONES			\$1,753,169.10	\$876,584.55	\$40,806.53	\$835,778.02	PAGADA

Estimación final (en su caso):

DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL (EN SU CASO)						
ESTIMACIÓN NO.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACIÓN ANTICIPO	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
NO APLICA						
TOTAL DE ESTIMACIONES						




Acta Finiquito de Obra

001140

AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES		CÁLCULO DE ESTIMACIONES	
AMORTIZACIÓN		IMPORTE DE LA OBRA	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$ 755,676.34	EJECUTADA CON I.V.A.:	\$1,753,169.10
I.V.A.:	\$ 120,908.21	MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.:	\$876,584.55
TOTAL DE AMORTIZACIÓN:	\$ 876,584.55	SUBTOTAL:	\$876,584.55
RETENCIONES LEGALES		MENOS RETENCIONES:	\$ 40,806.53
		TOTAL A PAGAR:	\$835,778.02
RETENCION I.C.I.C. 0.2% (REINTEGRO)	\$ 3,022.71		
RETENCION C.M.I.C. 0.5% (REINTEGRO)	\$ 7,556.76		
2.00 % S.Y.S.C. (REINTEGRO)	\$ 30,227.06		
TOTAL DE RETENCIONES	\$ 40,806.53		

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:45 HORAS DEL DÍA, 26 DE ENERO DE 2024 LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. RODOLFO JONHATAN ARELLANO BANDA TREVIÑO
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

ANGEL SALDAÑA COLIN
Residente de Obra

Por "El Contratista"

ING. JUAN CARLOS ZARCO CRUZ

Administrador Único

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN, S.A. DE C.V.

ING. ISIDRO DE LA SANCHA VILLAREAL

Superintendente de Construcción

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN, S.A. DE C.V.