



Acta Finiquito de Obra

CONTRATO NÚMERO **ECA-DDUOP/FAISMUN-IR/2023-47**

EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **11:00 HORAS** DEL DÍA **10 DE ENERO DE 2024**, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, UBICADA EN AV. JUÁREZ S/N SAN CRISTÓBAL CENTRO, ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 55000, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

- **ING. RODOLFO JONHATAN ARELLANO BANDA TREVIÑO**; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.
- **C. ALEJANDRO GARDUÑO RIVERA**; EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL DEPARTAMENTO DE URBANIZACIÓN.
- **ING. FRANCISCO JAVIER ARANDA GONZÁLEZ**; EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA.
- **ING. FRANCISCO JAVIER DE JESÚS ARANDA ROMERO**; EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONTRATISTA.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 12.57 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y A LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y A LA CLÁUSULA DECIMA DEL CONTRATO; SE REÚNEN PARA LLEVAR A CABO EL **FINIQUITO** DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN.

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE LATERAL DE AV. CENTRAL, COLONIA RINCONADA DE ARAGÓN
UBICACIÓN:	ENTRE CALLE IGANACIO ZARAGOZA Y BOULEVARD DE LOS GUERREROS
LOCALIDAD:	COLONIA RINCONADA DE ARAGÓN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO FISCAL 2023
NÚMERO DE CONTROL:	291370
OBJETO DEL CONTRATO:	SE REALIZO: Trazo y nivelación de terreno por medios topográficos, Rastreo de base existente para retiro de material contaminado, Demolición de pavimento de concreto asfáltico, Fresado de carpeta asfáltica por medios mecánicos, Acarreo de material producto del fresado, Carga mecánica y acarreo de material producto de excavación y demolición, Reactivación de base existente con suministro de 10 cm de grava controlada, Riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento lento ECI-60, Riego de liga con emulsión asfáltica de rompimiento rápido ECR-60, Base negra de 6 cm de espesor con mezcla asfáltica elaborada en planta con grava triturada de basalto de 1 1/2" a finos, Riego de liga con emulsión asfáltica de rompimiento rápido ECR-60, Construcción de carpeta asfáltica con agregado máximo de 19mm de 6 cm de espesor, riego de sello a base de cemento portland, Renivelación de pozos de visita, Suministro y colocación de coladera pluvial para banqueta de P.M.D., Guarnición en forma trapezoidal de 0.15 x 0.20 x 0.50 mts .con concreto hidráulico premezclado f'c=200 kg/cm2, suministro y aplicación de pintura tránsito en guarnición color amarillo, Suministro y aplicación de pintura tránsito en balizamiento, Suministro y colocación de placa "conclusión de obra" a base de lámina rotulada.
CONTRATISTA:	CONCRETOS ASFALTICOS DE MÉXICO, S. A. DE C.V. R.F.C.: TCAM870907796



Acta Finiquito de Obra

NÚMERO DE CONTRATO:	ECA-DDUOP/FAISMUN-IR/2023-47
---------------------	------------------------------

IMPORTE DEL CONTRATO:	CON I.V.A.: \$3,189,864.55	SIN I.V.A.: \$2,749,883.23
IMPORTE DEL CONVENIO:	CON I.V.A.: \$ 0.00	SIN I.V.A.: \$ 0.00
SUBTOTAL:	CON I.V.A.: \$3,189,864.55	SIN I.V.A.: \$2,749,883.23
IMPORTE REAL EJERCIDO:	CON I.V.A.: \$3,189,864.55	SIN I.V.A.: \$2,749,883.23
IMPORTE POR CANCELAR:	CON I.V.A.: \$ 0.00	SIN I.V.A.: \$ 0.00

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TÉRMINO:
27 DE NOVIEMBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIO	
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TÉRMINO:
NO APLICA	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL	
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TÉRMINO:
27 DE NOVIEMBRE DE 2023	14 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO POR DIFERIMIENTO	
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TÉRMINO:
NO APLICA	NO APLICA

LOS VOLUMENES EJECUTADOS DE ACUERDO CON EL CONTRATO Y A LOS CONVENIOS CELEBRADOS; ASÍ COMO LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EJECUTADOS EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES, Y CUANDO SEA NECESARIO DE LA ESTIMACIÓN FINAL; DESCRIBIENDO CADA UNO DE LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARTES Y EN SU CASO LOS CONCEPTOS GENERALES QUE LES DIERON ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE SE SEÑALAN EN EL **ANEXO 1 (UNO)** QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE ACTA.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR "EL CONTRATISTA" SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS							
ESTIMACIÓN NO.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACIÓN ANTICIPO	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR	STATUS
	DEL	AL					
01 (UNO)	27-NOV-23	11-DIC-23	\$3,068,919.28 ✓	\$0.00	\$0.00	\$3,068,919.28 ✓	PAGADA
02 (DOS)	12-DIC-23	14-DIC-23	\$120,945.27 ✓	\$0.00	\$0.00	\$120,945.27 ✓	PAGADA
TOTAL DE ESTIMACIONES			\$3,189,864.55 ✓	\$0.00	\$0.00	\$3,189,864.55	

Estimación final (en su caso):


DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL (EN SU CASO)						
ESTIMACIÓN NO.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACIÓN ANTICIPO	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
NO APLICA						
	TOTAL DE ESTIMACIONES					/



Acta Finiquito de Obra

AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES		CÁLCULO DE ESTIMACIONES	
AMORTIZACIÓN		IMPORTE DE LA OBRA	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$0.00	EJECUTADA CON I.V.A.:	\$3,189,864.55
I.V.A.:	\$0.00	MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.:	\$0.00
TOTAL DE AMORTIZACIÓN:	\$0.00	SUBTOTAL:	\$3,189,864.55
RETENCIONES LEGALES		MENOS RETENCIONES:	\$ 0.00
		TOTAL A PAGAR:	\$3,189,864.55
	RETENCION I.C.I.C. 0.2% (REINTEGRO)		
	\$ 0.00		
	RETENCION C.M.I.C. 0.5% (REINTEGRO)		
	\$ 0.00		
	RETENCION S.E.O.P. 2.0% (REINTEGRO)		
	\$ 0.00		
TOTAL DE RETENCIONES	\$ 0.00		

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **11:45 HORAS DEL DÍA, 10 DE ENERO DE 2024** LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



Por el H. Ayuntamiento

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**
ING. FRANCISCO JAVIER ARANDA GONZÁLEZ
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

C. ALEJANDRO GARDUÑO RIVERA
Residente de Obra

Por "El Contratista"

ING. FRANCISCO JAVIER ARANDA GONZÁLEZ
Representante Legal
CONCRETOS ASFALTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

ING. FRANCISCO JAVIER DE JESÚS ARANDA ROMERO
Superintendente de Construcción
CONCRETOS ASFALTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.