



Acta Finiquito de Obra

000974

CONTRATO NÚMERO ECA-DDUOP-FAISMUN-AD/2023-49

EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **11:00 HORAS** DEL DÍA **11 DE ABRIL DE 2024**, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, UBICADA EN AV. JUÁREZ S/N SAN CRISTÓBAL CENTRO, ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 55000, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

- **ING. RODOLFO JONHATAN ARELLANO BANDA TREVIÑO**; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.
- **C. URIEL NÁJERA CANCHOLA**; EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL DEPARTAMENTO DE URBANIZACIÓN.
- **LIC. YAZMÍN ELIZABETH ORIHUELA PINEDA**; EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA.
- **ING. JOSÉ LEONCIO GONZALEZ CANO**; en SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONTRATISTA.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 12.57 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y A LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y A LA CLÁUSULA DECIMA DEL CONTRATO; SE REÚNEN PARA LLEVAR A CABO EL **FINIQUITO** DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN.

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN AV. SANTA RITA, COLONIA SAN AGUSTÍN 3RA. SECCIÓN
UBICACIÓN:	ENTRE SUR 88 Y CALLE SUR 94, COLONIA SAN AGUSTÍN 3RA. SECCIÓN.
	COLONIA SAN AGUSTÍN 3RA. SECCIÓN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO FISCAL 2023
NÚMERO DE CONTROL:	291279
OBJETO DEL CONTRATO:	SE REALIZÓ: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN EN ZANJA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO Y DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA, PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO ARENILLA DE TEZONTLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 6" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO DE COPLES DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES: CODOS, TEES, REDUCCIONES, EMPAQUES DE PLOMO Y NEOPRENO, REDUCCIÓN DE FOFO DE 6" A 4", SUMINISTRO E INSTALACIÓN E VÁLVULA DE COMPUERTA DE 6" DE DIÁMETRO, RENIVELACIÓN DE CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS, TAPÓN DE PVC DE 6", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDROTOMA DE 6", INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PAD RD-9, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO TEZONTLE, BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE 7.00CM DE ESPESOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE CONCLUSIÓN DE OBRA.
CONTRATISTA:	MARTINEZ VILLEGAS, S.A. DE C.V. R.F.C.: MVI1119PR5

NÚMERO DE CONTRATO:	ECA-DDUOP-FASIMUN-AD/2023-49
---------------------	------------------------------

IMPORTE DEL CONTRATO:	CON I.V.A.: \$ 660,500.08	SIN I.V.A.: \$ 569,396.60
IMPORTE DEL CONVENIO:	CON I.V.A.: \$ 0.00	SIN I.V.A.: \$ 0.00
SUBTOTAL:	CON I.V.A.: \$ 660,500.08	SIN I.V.A.: \$ 569,396.60
IMPORTE REAL EJERCIDO:	CON I.V.A.: \$ 660,500.08	SIN I.V.A.: \$ 569,396.60
IMPORTE POR CANCELAR:	CON I.V.A.: \$ 0.00	SIN I.V.A.: \$ 0.00



Acta Finiquito de Obra

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO: 21 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TÉRMINO: 15 DE DICIEMBRE DE 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIO

FECHA DE INICIO: NO APLICA
FECHA DE TÉRMINO: NO APLICA

PLAZO DE EJECUCIÓN REAL

FECHA DE INICIO: 21 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TÉRMINO: 15 DE DICIEMBRE DE 2023

PLAZO POR DIFERIMIENTO

FECHA DE INICIO: NO APLICA
FECHA DE TÉRMINO: NO APLICA

LOS VOLÚMENES EJECUTADOS DE ACUERDO CON EL CONTRATO Y A LOS CONVENIOS CELEBRADOS; ASÍ COMO LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EJECUTADOS EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES, Y CUANDO SEA NECESARIO DE LA ESTIMACIÓN FINAL; DESCRIBIENDO CADA UNO DE LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARTES Y EN SU CASO LOS CONCEPTOS GENERALES QUE LES DIERON ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE SE SEÑALAN EN EL **ANEXO 1 (UNO)** QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE ACTA.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR "EL CONTRATISTA" SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACIÓN NO.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACIÓN ANTICIPO	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR	STATUS
	DEL	AL					
UNO	21-NOV-23	12-DIC-23	\$ 594,450.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 594,450.05	PAGADA
DOS	13-DIC-23	15-DIC-23	\$ 66,050.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 66,050.01	PAGADA
TOTAL DE ESTIMACIONES			\$ 660,500.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 660,500.06	PAGADA

ESTIMACIÓN FINAL (EN SU CASO):

DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL (EN SU CASO)


ESTIMACIÓN NO.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACIÓN ANTICIPO	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
NO APLICA						
TOTAL DE ESTIMACIONES						

AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES		CÁLCULO DE ESTIMACIONES	
AMORTIZACIÓN		IMPORTE DE LA OBRA	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$ 0.00	EJECUTADA CON I.V.A.:	\$ 660,500.06
I.V.A.:	\$ 0.00	MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.:	\$ 660,500.06
TOTAL DE AMORTIZACIÓN:	\$ 0.00	SUBTOTAL:	\$ 660,500.06
		MENOS RETENCIONES:	\$ 0.00
RETENCIONES LEGALES		TOTAL A PAGAR:	\$ 660,500.06
RETENCION I.C.I.C. 0.2% (REINTEGRO)	\$ 0.00		
RETENCION C.M.I.C. 0.5% (REINTEGRO)	\$ 0.00		
RETENCION 2.00 % S. Y S.C. (REINTEGRO)	\$ 0.00		
TOTAL DE RETENCIONES	\$ 0.00		



Acta Finiquito de Obra

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 11:45 HORAS DEL DÍA, 11 DE ABRIL DE 2024 LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.


POR EL H. AYUNTAMIENTO
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**
ING. RODOLFO JONHATAN ARELLANO-BANDA TREVIÑO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS


C. URIEL NAJERA CANCHOLA
RESIDENTE DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"


LIC. YAZMÍN ELIZABETH ORIHUELA PINEDA
MARTINEZ VILLEGAS, S.A. DE C.V.


ING. JOSÉ LEONCIO GONZALEZ CANO
MARTINEZ VILLEGAS, S.A. DE C.V.