



Acta Finiquito de Obra

001138

CONTRATO NÚMERO: ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2023-45

EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 26 DE ENERO DE 2024, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, UBICADA EN AV. JUÁREZ S/N SAN CRISTÓBAL CENTRO, ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 55000, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

- **ING. RODOLFO JONHATAN ARELLANO BANDA TREVIÑO**; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.
- **ANGEL SALDAÑA COLIN**; EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL DEPARTAMENTO DE URBANIZACIÓN
- **ING. JUAN CARLOS ZARCO CRUZ**; EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA CONTRATISTA.
- [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONTRATISTA

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 12.57 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y A LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y A LA CLÁUSULA DECIMA DEL CONTRATO; SE REÚNEN PARA LLEVAR A CABO EL **FINIQUITO** DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN.

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE CALLE CERRADA DEL SAUZ COLONIA EJIDOS DE SAN CRISTOBAL (0+000 AL 0+113.75)
UBICACIÓN:	ENTRE AV. SAUZ A FIN DE CALLE, COLONIA EJIDOS DE SAN CRISTOBAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COLONIA EJIDOS DE SAN CRISTOBAL
NÚMERO DE CONTROL:	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM), EJERCICIO FISCAL 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	2023.033.6.09.1-D
CONTRATISTA:	SE REALIZÓ: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO POR MEDIOS TOPOGRÁFICOS, EXCAVACIÓN (APERTURA DE CAJA) POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO I Y II, CARGA MECÁNICA Y ACARREO A TIRO LIBRE, AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL, CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA CONTROLADA) EN PROPORCIÓN 80-20 % TEZONTLE-TEPETATE, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO MR-42 NO BOMBEABLE, CON AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM. DE 0.20 M. DE ESPESOR, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL F'C=200 KG/CM2, SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 50 CM. DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO, RENIVELACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE VISITA TIPO COMÚN, INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON LOGOTIPO DEL AYUNTAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA PLUVIAL PARA BANQUETA DE PMD CON LOGOTIPO DE TODA LA TAPA DEL AYUNTAMIENTO, ARENERO Y DESCARGA A RED MUNICIPAL, REPARACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRANSITO EN GUARNICIÓN, COLOR AMARILLO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LA ZONA DE PEATONES, COLOR AMARILLO Y/O BLANCO CON MICROESFERA.
	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN, S.A. DE C.V., R.F.C.: PCT051228[REDACTED]





Acta Finiquito de Obra

001139

NÚMERO DE CONTRATO:	ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2023-45
---------------------	----------------------------

IMPORTE DEL CONTRATO:	CON I.V.A.: \$ 1,753,169.10	SIN I.V.A.: \$1,511,352.67
IMPORTE DEL CONVENIO:	CON I.V.A.: \$ 0.00	SIN I.V.A.: \$ 0.00
SUBTOTAL:	CON I.V.A.: \$ 1,753,169.10	SIN I.V.A.: \$ 1,511,352.67
IMPORTE REAL EJERCIDO:	CON I.V.A.: \$ 1,753,169.10	SIN I.V.A.: \$ 1,511,352.67
IMPORTE POR CANCELAR:	CON I.V.A.: \$	SIN I.V.A.: \$

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TÉRMINO:
06 DE NOVIEMBRE DE 2023	25 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIO	
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TÉRMINO:
NO APLICA	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL	
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TÉRMINO:
06 DE NOVIEMBRE DE 2023	15 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO POR DIFERIMIENTO	
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TÉRMINO:
NO APLICA	NO APLICA

LOS VOLÚMENES EJECUTADOS DE ACUERDO CON EL CONTRATO Y A LOS CONVENIOS CELEBRADOS; ASÍ COMO LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EJECUTADOS EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES, Y CUANDO SEA NECESARIO DE LA ESTIMACIÓN FINAL; DESCRIBIENDO CADA UNO DE LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARTES Y EN SU CASO LOS CONCEPTOS GENERALES QUE LES DIERON ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE SE SEÑALAN EN EL ANEXO 1 (UNO) QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE ACTA.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR "EL CONTRATISTA" SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS							
ESTIMACIÓN NO.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACIÓN ANTECIPO	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR	STATUS
	DEL	AL					
UNO	06-NOV-23	05-DIC-23	\$1,691,765.24	\$876,584.55	\$39,377.30	\$775,803.39	PAGADA
DOS	06-DIC-23	15-DIC-23	\$61,403.86	\$0.00	\$1,429.23	\$59,974.63	PAGADA
TOTAL DE ESTIMACIONES			\$1,753,169.10	\$876,584.55	\$40,806.53	\$835,778.02	PAGADA

Estimación final (en su caso):

DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL (EN SU CASO)						
ESTIMACIÓN NO.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACIÓN ANTECIPO	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
NO APLICA						
TOTAL DE ESTIMACIONES						



000097

ACTA No. AF-FEFORM-45-2023

Acta Finiquito de Obra

001140

AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES		CÁLCULO DE ESTIMACIONES	
AMORTIZACIÓN		IMPORTE DE LA OBRA	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$ 755,676.34	EJECUTADA CON I.V.A.:	\$1,753,169.10
I.V.A.:	\$ 120,908.21	MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.:	\$876,584.55
TOTAL DE AMORTIZACIÓN:	\$ 876,584.55	SUBTOTAL:	\$876,584.55
RETENCIONES LEGALES		MENOS RETENCIONES:	\$ 40,806.53
RETENCION I.C.I.C. 0.2% (REINTEGRO)	\$ 3,022.71	TOTAL A PAGAR:	\$835,778.02
RETENCION C.M.I.C. 0.5% (REINTEGRO)	\$ 7,556.76		
2.00 % S.Y.S.C. (REINTEGRO)	\$ 30,227.06		
TOTAL DE RETENCIONES	\$ 40,806.53		

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:45 HORAS DEL DÍA, 26 DE ENERO DE 2024 LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



ING. RODOLFO JONHATAN ARELLANO BANDA TREVIÑO
 Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


ANGEL SALDAÑA COLIN
 Residente de Obra

Por "El Contratista"


ING. JUAN CARLOS ZARCO CRUZ
 Administrador Único
 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN, S.A. DE C.V.


 Superintendente de Construcción
 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN, S.A. DE C.V.