

ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **15:00** HORAS DEL DÍA **28 DE NOVIEMBRE DE 2025**, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN **LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **ECA-DOP/2025-02-IR/ALEDES**. DE FECHA **21 DE OCTUBRE DEL 2025**, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236, 237 Y 238 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: **"ALERTA POR DESAPARICION (COLOCACION DE LUMINARIAS) EN CALLE LIC. JOAQUIN GARCIA, UBICADA ENTRE AV. MARAVILLAS Y AV. GOBERNADOR ALFREDO DEL MAZO, COL. GRANJAS VALLE DE GUADALUPE ECATEPEC DE MORELOS"**.

UBICACIÓN: CALLE LIC. JOAQUIN GARCIA, ENTRE AV. MARAVILLAS Y AV. GOBERNADOR ALFREDO DEL MAZO, COL. GRANJAS VALLE DE GUADALUPE, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.

NÚMERO DE CONTROL: **2025-03-ALEDES**

OBJETO DEL CONTRATO: LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO POSTE VELA MODELO POSTE ORION MR O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, CON LED DE 75 W, EFICIENCIA 150 LM/W, CAÑA HEXAGONAL, ALIMENTACIÓN 100-277 V, ALTURA 2.80 M, PLACA BASE DE 3/8" DE 28 X28 CM, PROTECCIÓN IP65 E IK08, TCC 4000 K, TERMINADO EN PINTURA TERMOCONVERTIBLE POLIÉSTER, ANTIFGRAFITI, RESISTENTE A LA INFLUENCIA DE LOS RAYOS U.V., HORNEADA EN COLOR, BASE PARA POSTE DE ALUMBRADO DE SECCIÓN CON BASE MAYOR DE 0.60M BASE MENOR DE 0.40M X 0.60M DE ALTURA ARMADO CON 4 VAR. DEL NO.3 Y ESTRIBOS NO.2 @ 15 CMS, DE CONCRETO FC = 200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VAR. NO.3 Y ESTRIBOS NO.2 @ 20 CMS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA LUMINARIA CON CANALIZACIÓN A BASE DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 1" (25 MM) DE DIÁMETRO, INCLUYE: CABLE DE ALUMINIO 2 + 1 CAL. 6 MARCA VIAKON Y/O SIMILAR, SERVICIO DE CONEXIÓN ELÉCTRICA A LÍNEA DE ALIMENTACIÓN MUNICIPAL; A BASE DE CABLE DE ALUMINIO 2 + 1 CAL. 6 MARCA VIAKON Y FOTOCELDA AÉREA, REGISTRO ELÉCTRICO DE 0.40 X 0.60 X 0.40M., A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, CON APLANADO PULIDO EN EL INTERIOR, CON TAPA DE 5CM., DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'c=150KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO COMERCIAL

CONTRATISTA

PROVANOMIC, S.A. DE C.V.

R.F.C. PRO071024

IMPORTE DEL CONTRATO:	CON I.V.A.: \$ 743,151.42	SIN I.V.A.: \$ 640,647.78
IMPORTE REAL EJERCIDO:	CON I.V.A.: \$ 743,151.42	SIN I.V.A.: \$ 640,647.78
IMPORTE POR CANCELAR:	CON I.V.A.: \$ 0.00	SIN I.V.A.: \$ 0.00

CONVENIO No.: N/A

IMPORTE DEL CONVENIO: N/A

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO: 22/10/2025 FECHA DE TÉRMINO: 21/11/2025

PLAZO DE EJECUCIÓN REAL

FECHA DE INICIO: 31/10/2025 FECHA DE TÉRMINO: 14/11/2025



H. AYUNTAMIENTO
ECATEPEC
DE MORELOS



ECATEPEC
Cambio con honestidad

2025. Bicentenario de la vida municipal del Estado de México

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 15:30 HORAS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA PARA CONSTANCIA Y FINALIDAD DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL H. AYUNTAMIENTO



ECATEPEC
Cambio con honestidad

H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS
2025 - 2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ING. CARLOS ENRIQUE RAMÍREZ BRASSETTI
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. LAURA PATRICIA ORTEGA PEREZ
RESIDENTE DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

C. VÍCTOR HERNÁNDEZ MUÑOZ
ADMINISTRADOR UNICO
PROVANOMIC, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
PROVANOMIC, S.A. DE C.V.

ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO ECA-DOP/2025-02-IR/ALEDES. DE FECHA 21 DE OCTUBRE DEL 2025, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236, 237 Y 238 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: "ALERTA POR DESAPARICION (COLOCACION DE LUMINARIAS) EN CALLE F.J. GONZALEZ, UBICADA ENTRE AV. MARAVILLAS Y AV. GOBERNADOR ALFREDO DEL MAZO, COL. GRANJAS VALLE DE GUADALUPE ECATEPEC DE MORELOS".

UBICACIÓN: CALLE F.J. GONZALEZ, ENTRE AV. MARAVILLAS Y AV. GOBERNADOR ALFREDO DEL MAZO, COL. GRANJAS VALLE DE GUADALUPE, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.

NÚMERO DE CONTROL: 2025-04-ALEDES

OBJETO DEL CONTRATO: LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO POSTE VELA MODELO POSTE ORIÓN MR O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, CON LED DE 75 W, EFICIENCIA 150 LM/W, CAÑA HEXAGONAL, ALIMENTACIÓN 100-277 V, ALTURA 2.80 M, PLACA BASE DE 3/8" DE 28 X28 CM, PROTECCIÓN IP65 E IK08, TCC 4000 K, TERMINADO EN PINTURA TERMOCONVERTIBLE POLIESTER, ANTIFGRAFITI, RESISTENTE A LA INFLUENCIA DE LOS RAYOS U.V., HORNEADA EN COLOR, BASE PARA POSTE DE ALUMBRADO DE SECCIÓN CON BASE MAYOR DE 0.60M BASE MENOR DE 0.40M X 0.60M DE ALTURA ARMADO CON 4 VAR. DEL NO.3 Y ESTRIBOS NO.2 @ 15 CMS, DE CONCRETO FC = 200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VAR. NO.3 Y ESTRIBOS NO.2 @ 20 CMS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA LUMINARIA CON CANALIZACIÓN A BASE DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 1" (25 MM) DE DIÁMETRO, INCLUYE: CABLE DE ALUMINIO 2 + 1 CAL. 6 MARCA VIAKON Y/O SIMILAR, SERVICIO DE CONEXIÓN ELÉCTRICA A LÍNEA DE ALIMENTACIÓN MUNICIPAL; A BASE DE CABLE DE ALUMINIO 2 + 1 CAL. 6 MARCA VIAKON Y FOTOCELDA AÉREA, REGISTRO ELÉCTRICO DE 0.40 X 0.60 X 0.40M., A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, CON APLANADO PULIDO EN EL INTERIOR, CON TAPA DE 5CM., DE ESPESOR DE CONCRETO DE FC=150KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO COMERCIAL.

CONTRATISTA

PROVANOMIC, S.A. DE C.V.


R.F.C. PRO071024

IMPORTE DEL CONTRATO:	CON I.V.A.: \$ 745,681.51	SIN I.V.A.: \$ 642,828.89
IMPORTE REAL EJERCIDO:	CON I.V.A.: \$ 745,681.51	SIN I.V.A.: \$ 642,828.89
IMPORTE POR CANCELAR:	CON I.V.A.: \$ 0.00	SIN I.V.A.: \$ 0.00


CONVENIO No.: N/A

IMPORTE DEL CONVENIO: N/A

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
FECHA DE INICIO:	22/10/2025
FECHA DE TÉRMINO:	21/11/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL	
FECHA DE INICIO:	19/11/2025
FECHA DE TÉRMINO:	21/11/2025







ECATEPEC
Cambio con honestidad

H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS
2025 - 2032

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ING. CARLOS ENRIQUE RAMÍREZ BRASSETTI
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ARQ. LAURA PATRICIA ORTEGA PEREZ
RESIDENTE DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

C. VÍCTOR HERNÁNDEZ MUÑOZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
PROVANOMIC, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
PROVANOMIC, S.A. DE C.V.