



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



ESTADO DE  
MÉXICO  
El poder de servir

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 404,251,148.00 REMIENGO: \$ 3,784,916.00 INTERESES: \$ 49,592.00

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2024, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024  
Reporte de Ejercicio Acumulado

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obralocalidad	Mod. Eje	Fec. Inl. Pro.		Fec. Ter. Pro	Total	Inversión Aprobada		Intereses B.	Total	Inversión Ejecida		Intereses B.	U. Medida	Metas Totales		Beneficiarios	U. Personas	Fis.	Fin.
							Fec Inl Real	Fec Ter Real			R. del Fondo	R. del Fondo			Aprobada	Aprob Real			U. Medida	Cantidad				
72312/ 6002 107535	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION CON ASFALTO DE AV. LUDRDES INCLUDE DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIAS SAN AGUSTIN 1RA SECCION Y SAN AGUSTIN 3RA SECCION A / SAN AGUSTIN PRIMERA SECCION	CONTRATO	2024-06-06	2024-12-02	71,579,586.54	71,579,586.54	0.00	71,579,586.54	0.00	71,579,586.54	0.00	02	METRO C UADRADO	24,427.00	2	COLONIA	1	6,290	100	100.00
72313/ 0003 89053	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION CON ASFALTO DE CALLE HIERRO INCLUDE MANTENIMIENTO A DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA BENITO JUAREZ XALOSTOC / BENITO JUAREZ XALOSTOC	CONTRATO	2024-06-06	2024-12-02	42,286,140.97	42,286,140.97	0.00	42,286,140.97	0.00	42,286,140.97	0.00	02	METRO C UADRADO	13,018.00	2	COLONIA	1	1,230	100	100.00
72323/ 0004 85311	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION CON ASFALTO DE CALLE XICOTENCATL INCLUDE GUARNICIONES, BANQUETAS Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, COLONIA EL CARDONAL, XALOSTOC / COLONIA EL CARDONAL, XALOSTOC	CONTRATO	2024-06-06	2024-10-03	11,019,952.28	11,019,952.28	0.00	11,019,952.28	0.00	11,019,952.28	0.00	02	METRO C UADRADO	3,751.00	2	COLONIA	1	540	100	100.00
72324/ 0005 107037	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION CON ASFALTO DE CALLE EUCARIO LOPEZ INCLUDE DRENAJE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, GRANAS VALLE DE GUADALUPE / GRANAS VALLE DE GUADALUPE	CONTRATO	2024-06-06	2024-10-31	24,558,995.37	24,558,995.37	0.00	24,558,995.37	0.00	24,558,995.37	0.00	02	METRO C UADRADO	5,696.80	2	COLONIA	1	1,014	100	100.00
72325/ 0006 83622	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION CON CONCRETO DE AV. CHIAPAS INCLUDE GUARNICIONES, BANQUETAS Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, COLONIA AMPLIACION TULPETLAC / AMPLIACION TULPETLAC NORTE	CONTRATO	2024-06-06	2024-11-02	37,511,487.34	37,511,487.34	0.00	37,511,487.34	0.00	37,511,487.34	0.00	02	METRO C UADRADO	19,912.00	2	COLONIA	1	1,800	100	100.00
73099/ 0007 83581	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO DE CALLE AGUSTIN MELGAR INCLUDE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO / LUIS DONALDO COLOSIO	CONTRATO	2024-05-29	2024-08-27	1,967,100.98	1,967,100.98	0.00	1,967,100.98	0.00	1,967,100.98	0.00	02	METRO C UADRADO	1,298.50	2	COLONIA	300	300	100	100.00
73100/ 0008 84860	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO DE CALLE QUERE TARO INCLUDE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO / LUIS DONALDO COLOSIO	CONTRATO	2024-05-29	2024-08-27	2,787,673.96	2,787,673.96	0.00	2,787,673.96	0.00	2,787,673.96	0.00	02	METRO C UADRADO	1,256.53	2	COLONIA	444	200	100	100.00
73103/ 0009 86802	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO DE CALLE 2DA CDA. DE TOLUCA INCLUDE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO / LUIS DONALDO COLOSIO	CONTRATO	2024-05-29	2024-08-27	2,182,202.95	2,182,202.95	0.00	2,182,202.95	0.00	2,182,202.95	0.00	02	METRO C UADRADO	3,508.87	2	COLONIA	68	400	100	100.00



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



ESTADO DE  
MÉXICO  
El poder de servir

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2024, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 404,251,148.00 REINTEGRO: \$ 3,784,916.00 INTERESES: \$ 49,592.00

Datos de la Obra y/o Acción																					
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Epec.	Fec. In. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	Inversión Aprobada	Intereses B.	Total	Inversión Ejercida	Intereses B.	U. Medida	Metas Totales	Beneficiarios	Avances			
																Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fin.
73107/0011/95414	15 AVS	URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AV LAS PARCELAS AV DE LAS TORRES INCLUYE DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA EJIDOS DE SANTO TOMAS CHICONAUTLA / PUEBLO DE SANTO TOMAS CHICONAUTLA	CONTRATO	2024-07-29	2024-11-29	6,198,041.97	6,198,041.97	0.00	6,198,041.97	6,198,041.97	0.00	02 METRO C UADRADO	1,108.97	2	637	337	100	100.00
73107/0011/179736	15 AVS	URBANIZACION	A CONSTRUCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE COLECTOR JARDINES DE MORELOS CON TUBERIA HINCADA Y CRUCES, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS / FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SEC. LAGOS	CONTRATO	2024-05-30	2024-12-30	125,957,990.76	125,957,990.76	0.00	121,438,644.47	121,438,644.47	0.00	01 METRO LINEAL	1,403.00	2	1,403	133,500	80	96.40
73551/0012/84565	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO DE CALLE DEL REY INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA POTRERO DEL REY / POTRERO DEL REY I Y II	CONTRATO	2024-08-29	2024-12-31	8,024,896.95	8,024,896.95	0.00	8,024,896.95	8,024,896.95	0.00	02 METRO C UADRADO	1,252.93	2	411	411	100	100.00
73552/0013/205102	15 AVS	URBANIZACION	A CONSTRUCION DIRECTA	218 RED DE ALCANTARILLA	CONSTRUCCION DE COLECTOR JARDINES DE MORELOS CON PEAD, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS / FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS	CONTRATO	2024-08-29	2024-12-31	36,441,515.66	36,441,515.66	0.00	36,441,515.66	36,441,515.66	0.00	01 METRO LINEAL	768.00	2	6,860	6,860	100	100.00
73553/0014/209882	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON ASFALTO DE AV. GENERAL INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA EL PROGRESO DE GUADALUPE VICTORIA / PROGRESO DE GUADALUPE VICTORIA	CONTRATO	2024-08-29	2024-12-31	5,461,133.26	5,461,133.26	0.00	5,461,133.26	5,461,133.26	0.00	02 METRO C UADRADO	849.00	2	1,007	1,007	100	100.00
73554/0015/91121	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO DE CALLE OLIVOS INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA POTRERO DEL REY / POTRERO DEL REY I Y II	CONTRATO	2024-08-29	2024-12-31	7,518,265.80	7,518,265.80	0.00	7,518,265.80	7,518,265.80	0.00	02 METRO C UADRADO	866.40	2	540	540	100	100.00
73555/0016/205288	15 AVS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCION DIRECTA	110 PLANTA POTABILIZADORA	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA, COLONIA GRANJAS INDEPENDENCIA / GRANJAS INDEPENDENCIA	CONTRATO	2024-09-29	2024-12-31	16,971,246.75	16,971,246.75	0.00	16,971,246.75	16,971,246.75	0.00	03 METRO CUBICO	1.00	2	10,000	10,000	100	100.00
<b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 15</b>									<b>400,466,231.54</b>	<b>400,466,231.54</b>	<b>0.00</b>	<b>395,944,885.25</b>	<b>395,944,885.25</b>	<b>0.00</b>		<b>395,944,885.25</b>	<b>0.00</b>		<b>1480</b>		

Complementarios: 12  
Directa: 3

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 404,251,148.00

REINTEGRO: \$ 3,784,916.00

INTERESES: \$ 49,592.00

Año de Ejercicio 2024, CORRESPONDIENTE  
Reporte de Ejercicio Acumulado

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obrat. localidad	Mod. Ejec.	Ejec. Inicial		R. del Fondo	Intereses B.	Total	Inversiva Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Fis.	Fp	
							Fis. Inicial	Fis. Inicial				R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida Aprobada	Aprch Real	U. Medida	Cantidad			U. Personae

