



TECHO FINANCIERO ASIGNADO \$ 494,251,148.00 RENINGERO \$ 3,784,916.00 INTERESES \$ 49,592.00

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
 Registro de Avances Físicos y Financieros  
 (Cifras en Pesos)  
 MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FAISMUN  
 Año de Ejercicio 2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024  
 Reporte de Ejercicio Acumulado

| Datos de la Obra y/o Acción |        |              |                                  |   |  |            |               |                |               | Fec. In. Pro. |              | Fec. Ter. Pro. |               | Inversión Aprobada |                  | Inversión Ejecutada |             | Metas Totales |  |
|-----------------------------|--------|--------------|----------------------------------|---|--|------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|--|
| Control                     | Sector | Programa     | SubPrograma                      | Ingreso   | Obra/Localidad   | Mod. Ejec. | Fec. In. Real | Fec. Ter. Real | Totals        | R. del Fondo  | Intereses B. | Totals         | R. del Fondo  | Intereses B.       | U. Medida        | Aprobada            | Aprob. Real |               |  |
| 72312/107335                | 17 URB | URBANIZACION | C/REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO) | REHABILITACION CON ASFALTO DE AV. LOURENS INCLUDE DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIAS SAN AGUSTIN 3RA SECCION A / SAN AGUSTIN PRIMERA SECCION                            | CONTRAT O  | 2024-06-06    | 2024-12-02     | 71,579,586.54 | 71,579,586.54 | 0.00         | 71,579,586.54  | 71,579,586.54 | 0.00               | METRO C UADRAD O | 24,427.00           |             |               |  |
| 72313/0003 89953            | 17 URB | URBANIZACION | C/REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO) | REHABILITACION CON ASFALTO DE CALLE HIERRO INCLUDE MANTENIMIENTO A DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA BENITO JUAREZ XALOSTOC / BENITO JUAREZ XALOSTOC                    | CONTRAT O  | 2024-06-06    | 2024-12-02     | 42,286,140.97 | 42,286,140.97 | 0.00         | 42,286,140.97  | 42,286,140.97 | 0.00               | METRO C UADRAD O | 13,018.00           |             |               |  |
| 72324/0004 85311            | 17 URB | URBANIZACION | C/REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO) | REHABILITACION CON ASFALTO DE CALLE XICOTEMILAT, INCLUDE GUARNICIONES, BANQUETAS Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, COLONIA EL CARDONAL, XALOSTOC / COLONIA EL CARDONAL XALOSTOC        | CONTRAT O  | 2024-06-06    | 2024-10-03     | 11,019,952.28 | 11,019,952.28 | 0.00         | 11,019,952.28  | 11,019,952.28 | 0.00               | METRO C UADRAD O | 3,751.00            |             |               |  |
| 72325/0006 83622            | 17 URB | URBANIZACION | C/REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO) | REHABILITACION CON ASFALTO DE CALLE ELUCARIO LOPEZ, INCLUDE DRENAJE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, GRANJAS VALLE DE GUADALUPE / GRANJAS VALLE DE GUADALUPE | CONTRAT O  | 2024-06-06    | 2024-11-02     | 24,558,995.37 | 24,558,995.37 | 0.00         | 24,558,995.37  | 24,558,995.37 | 0.00               | METRO C UADRAD O | 19,912.00           |             |               |  |
| 73099/0007 83661            | 17 URB | URBANIZACION | A/CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS   | 169 CALLES (ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO DE CALLE AGUSTIN MELGAR, INCLUDE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO / LUIS DONALDO COLOSIO   | CONTRAT O  | 2024-05-29    | 2024-08-27     | 1,967,100.98  | 1,967,100.98  | 0.00         | 1,967,100.98   | 1,967,100.98  | 0.00               | METRO C UADRAD O | 1,298.50            |             |               |  |
| 73100/0008 84860            | 17 URB | URBANIZACION | A/CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS   | 169 CALLES (ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO DE CALLE GUERETARO, INCLUDE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO / LUIS DONALDO COLOSIO  | CONTRAT O  | 2024-05-29    | 2024-08-27     | 2,787,673.96  | 2,787,673.96  | 0.00         | 2,787,673.96   | 2,787,673.96  | 0.00               | METRO C UADRAD O | 1,256.53            |             |               |  |
| 73103/0009 86602            | 17 URB | URBANIZACION | A/CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS   | 169 CALLES (ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO DE CALLE 2DA CDA DE TOLUCA, INCLUDE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO / LUIS DONALDO COLOSIO                                      | CONTRAT O  | 2024-05-29    | 2024-08-27     | 2,182,202.95  | 2,182,202.95  | 0.00         | 2,182,202.95   | 2,182,202.95  | 0.00               | METRO C UADRAD O | 3,508.87            |             |               |  |



TECHO FINANCIERO ASIGNADO \$ 404 251 148.00      REINTEGRO \$ 3,784 918.00      INTERESES \$ 48,592.00

Año de Ejercicio 2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Reporte de Ejercicio Acumulado

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
 Registro de Avances Fisicos y Financieros  
 (Cifras en Pesos)  
 MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FAISMUN

| Datos de la Obra y/o Acción                     |        |                       |                                |  |   |            |               |                |                       |                       |              |                       |                       |              |                 |               |            |
|---|--------|-----------------------|--------------------------------|--|---|------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|---------------|------------|
| Control   | Sector | Programa              | Subprograma                    | Ingreso  | ObjetLocalidad  | Mod. Ejec. | Fec. In. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Total                 | Inversión Aprobada    | Intereses B. | Total                 | Inversión Ejecutada   | Intereses B. | U Medida        | Metas Totales |            |
|   |        |                       |                                |  |   |            |               |                |                       | R. del Fondo          |              |                       | R. del Fondo          |              |                 | Aprobada      | Aprob Real |
| 73105/001093414                                 | 17 URB | URBANIZACION          | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOCUIN ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIBRIDO DE AV LAS PARCELAS AV DE LAS TORRES MOLLY DRENAJE GUARNICIONES Y BANQUETAS COLONA ELIDOS DE SANTO TOMAS CHICHAUTLA / PUEBLO DE SANTO TOMAS CHICHAUTLA | CONTRATO   | 2024-08-29    | 2024-12-31     | 6,198,041.97          | 6,198,041.97          | 0.00         | 6,198,041.97          | 6,198,041.97          | 0.00         | METRO C UADRADO | 1,708.93      |            |
| 73107/0011179726                                | 15 AVS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 266 DRENAJE SANITARIO                              | CONSTRUCCION DE COLECTOR JARDINES DE MORELOS CON TUBERIA HINCADA Y CRUCES FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS / FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SEC. LAGOS                          | CONTRATO   | 2024-08-30    | 2024-12-31     | 125,957,990.76        | 125,957,990.76        | 0.00         | 121,436,644.47        | 121,436,644.47        | 0.00         | METRO LINEAL    | 1,403.00      |            |
| 73551/001284965                                 | 17 URB | URBANIZACION          | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOCUIN ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO DE CALLE DEL REY INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS COLONA POTRERO DEL REY / POTRERO DEL REY  | CONTRATO   | 2024-08-29    | 2024-12-31     | 8,024,896.95          | 8,024,896.95          | 0.00         | 8,024,896.95          | 8,024,896.95          | 0.00         | METRO C UADRADO | 1,252.93      |            |
| 73552/0013205102                                | 15 AVS | 13 ALCANTARILLADO     | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 216 RED DE ALCANTARILLA                            | CONSTRUCCION DE COLECTOR JARDINES DE MORELOS CON PEAD FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS / FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS   | CONTRATO   | 2024-08-29    | 2024-12-31     | 36,441,515.66         | 36,441,515.66         | 0.00         | 36,441,515.66         | 36,441,515.66         | 0.00         | METRO LINEAL    | 768.00        |            |
| 73553/0014205692                                | 17 URB | URBANIZACION          | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOCUIN CONCRETO Y EMPEDRADO)          | CONSTRUCCION CON ASFALTO DE AV CENTRAL INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS COLONA EL PROGRESO DE GUADALUPE VICTORIA / PROGRESO DE GUADALUPE VICTORIA                                       | CONTRATO   | 2024-08-29    | 2024-12-31     | 5,461,133.26          | 5,461,133.26          | 0.00         | 5,461,133.26          | 5,461,133.26          | 0.00         | METRO C UADRADO | 649.00        |            |
| 73554/001591121                                 | 17 URB | URBANIZACION          | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOCUIN, ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION CON CONCRETO DE CALLE OLIVOS INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS COLONA POTRERO DEL REY / POTRERO DEL REY   | CONTRATO   | 2024-08-29    | 2024-12-31     | 7,518,265.80          | 7,518,265.80          | 0.00         | 7,518,265.80          | 7,518,265.80          | 0.00         | METRO C UADRADO | 886.40        |            |
| 73555/0016205298                                | 15 AVS | AF AGUA POTABLE       | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 110 PLANTAS POTABILIZADA                           | CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA, COLONIA GRANJAS INDEPENDENCIA / GRANJAS INDEPENDENCIA  | CONTRATO   | 2024-08-29    | 2024-12-31     | 16,971,246.75         | 16,971,246.75         | 0.00         | 16,971,246.75         | 16,971,246.75         | 0.00         | METRO CUBICO    | 1.00          |            |
| <b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 15</b> |        |                       |                                |  |   |            |               |                | <b>400,466,231.54</b> | <b>400,466,231.54</b> | <b>0.00</b>  | <b>395,944,885.25</b> | <b>395,944,885.25</b> | <b>0.00</b>  |                 |               |            |

**Complementarios: 12      Directa: 3**



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



TECHO FINANCIERO ASIGNADO \$ 404,231,149.00 REINTEGRO- \$ 3,784,916.00 INTERESES \$ 48,592.00

Año de Ejercicio 2024, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024  
Reporte de Ejercicio Acumulado

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FAISMUN

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fac. Infr. | Fac. Infr. de Inversión | Fac. Infr. de Inversión | Fac. Infr. de Inversión | Inversión Aprobada | Intereses B. | Total | Inversión Ejecutada | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Malas Trájes | Aprobada | Aprob. Real |
|---------|--------|----------|-------------|--------|----------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-------|---------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|-------------|
|---------|--------|----------|-------------|--------|----------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-------|---------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|-------------|

**Ecatepec**  
Municipio de Ecatepec de Morelos  
PRESIDENCIA

C. JESUS PALACIOS  
ALVARADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DE ECATEPEC DE MORELOS

**Ecatepec**  
Municipio de Ecatepec de Morelos  
TESORERÍA MUNICIPAL

L.C.P. CELIA DIAZ OLEA  
TESORERA MUNICIPAL

**Ecatepec**  
Municipio de Ecatepec de Morelos  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

ING. RODOLFO BONDATIAN  
ARELLANO BANDA  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

C.P.A.  
CONT.



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO



ESTADO DE MEXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 1,511,935,535.66 REINTEGRO: \$ 48,121.80 INTERESES: \$ 44,263.08

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FORTAMUN  
Año de Ejercicio 2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024  
Reporte de Ejercicio Acumulado

| Datos de la Obra y/o Acción              |        |                          |                              |   |  |                |               |                |                  |                    |                     |                  |
|--|--------|--------------------------|------------------------------|---|--|----------------|---------------|----------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| Control                                  | Sector | Programa                 | SubPrograma                  | Inscrito  | Objetivos  | Mod. Ejec      | Fac. In. Pro. | Fac. Ter. Pro. | Total            | Inversión Aprobada | Inversión Ejecutada | Metas Totales    |
|  |        |                          |                              |   |  |                | Fac In Real   | Fac Ter Real   |                  | R. del Fondo       | Intereses B.        | U Medida         |
| 72731 / 09                               | GOB    | SEGURIDAD PUBLICA        | P NOMINA                     | 128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | SUELDO BASE (SEGURIDAD PUBLICA) / ECATEPEC DE MORELOS            | ADMINISTRACION | 2024-04-05    | 2024-12-31     | 255,781,536.20   | 255,781,536.20     | 0.00                | 80 ELEMEN TO     |
| 72732 / 09                               | GOB    | SEGURIDAD PUBLICA        | P NOMINA                     | 128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (SSEMM) / ECATEPEC DE MORELOS   | ADMINISTRACION | 2024-04-05    | 2024-12-31     | 321,792,761.97   | 321,792,761.97     | 0.00                | 80 ELEMEN TO     |
| 72733 / 08                               | ADM    | SAANEAMIENT O FINANCIERO | R OBLIGACION ES FINANCIERA S | 293 CONAGUA (PERSONAL OPERATIVO)                  | TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y APOYOS (SAPASE) / ECATEPEC DE MORELOS | ADMINISTRACION | 2024-04-05    | 2024-12-31     | 934,361,115.69   | 934,361,115.69     | 0.00                | 81 PAGO          |
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO - 3 |        |                          |                              |   |  |                |               |                | 1,511,935,413.86 | 1,511,935,413.86   | 0.00                | 1,511,935,413.86 |
| Complementarios: 0                       |        |                          |                              |   |  |                |               |                | 0                | 0                  | 0.00                | 0                |
| Directa: 0                               |        |                          |                              |   |  |                |               |                | 0                | 0                  | 0.00                | 0                |

PRESEDENTE MUNICIPAL  
ALVARADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DE ECATEPEC DE  
MORELOS

TESORERA MUNICIPAL  
L.C.P. CÉLIA DÍAZ OLEA  
TESORERA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
ING. RODOLFO JONHATAN  
ARELLANO BANDA  
TREVINO  
DIRECTOR DE  
DESARROLLO URBANO Y  
OBRAS PÚBLICAS

C.P. AN  
CONTR