

Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico, 15 de enero de 2026.

NO.DE OFICIO: TM/ECA/SPFyE/0253/2026.

ASUNTO: Reporte de Sistema de Avance Mensual SIAVAMEN.

**LIC. MÓNICA PÉREZ LÓPEZ
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO,
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS,
DEL ESTADO DE MÉXICO.
PRESENTE.**

Por medio del presente, le envío un atento saludo y al mismo tiempo me permito remitir a usted, el **"Reporte del Ejercicio Acumulado Físico - Financiero Del Sistema de Avance Mensual (SIAVAMEN)"** de los recursos del Ramo General 33, en su vertiente municipal, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) **Correspondiente al mes de Diciembre 2025.**

Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a la obligación del H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos de informar ante la Secretaría de Finanzas de manera mensual sobre la aplicación de recursos de los Fondos citados, de conformidad al Artículo 235 del Código Financiero del Estado de México y Municipios y de los lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales (FORTAMUN), publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México al 28 de febrero del 2025.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS
2025 - 2027

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

**LIC. ALEJANDRO HERNÁNDEZ AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.**

C.C.P. Lic. Azucena Cisneros Coss - Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos.
C.C.P. Ing. Carlos Enrique Ramírez Brassetti - Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos.
C.C.P. Mtro Carlos Ríos Saucedo - Contralor del Órgano Interno del Control Municipal del H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos.

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. 31 DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 393,656,042.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
80367/ 0001 27639	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA EJIDO, UBICADA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE URUAPAN, COL. ARBOLITOS XALOSTOC, ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRAT O	2025-08-13	2025-11-07	7,644,179.87	7,644,179.87	0.00	7,452,145.94	7,452,145.94	0.00	02 METRO C UADRAD O	4,755.00		2 COLONIA	2,800	2,800	97	97.49
80374/ 0002 32567	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACÓN DE RED ENTUBADA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN DE LA AV. FRESNO, UBICADA ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE CEDRO, COLONIA VALLE DE ECATEPEC (CTM XIII), ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRAT O	2025-08-13	2025-11-28	22,607,996.78	22,607,996.78	0.00	11,297,880.04	11,297,880.04	0.00	02 METRO C UADRAD O	8,019.00		2 COLONIA	10,000	10,000	50	49.97
80381/ 0003 33153	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ROBLE, UBICADA ENTRE CAMINO VIEJO A SAN ANDRÉS Y CALLE OLIVO, COL. BUENAVISTA, ECATEPEC DE MORELOS. / BUENAVISTA	CONTRAT O	2025-08-14	2025-11-14	8,813,553.94	8,813,553.94	0.00	4,398,930.19	4,398,930.19	0.00	02 METRO C UADRAD O	4,275.00		2 COLONIA	4,200	4,200	50	49.91
80384/ 0004 36281	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN DE AV. MORELOS Y CALLE CAMINO INDUSTRIAL, UBICADA ENTRE AV. NACIONAL Y CALLE BUNGAMBILIAS Y ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y AV. INDUSTRIA COL. TEPETZCASCO Y COLONIA CERRO GORDO, ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRAT O	2025-08-14	2025-11-28	18,201,541.57	18,201,541.57	0.00	15,845,172.64	15,845,172.64	0.00	02 METRO C UADRAD O	5,399.00		2 COLONIA	15,000	15,000	87	87.06
80386/ 0005 37824	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE AMATEPEC, UBICADA ENTRE AV. CHIAPAS Y CALLE TEJUPILCO, COL. EL ALMARCIGO SUR, ECATEPEC DE MORELOS. / ALMARCIGO SUR	CONTRAT O	2025-08-19	2025-11-14	10,623,902.26	10,623,902.26	0.00	5,310,927.86	5,310,927.86	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,229.57		2 COLONIA	4,500	4,500	50	49.99
80389/ 0006 45897	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUC CION DIRECTA	427 TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE MAESTRO CD. CUAUHTEMOC, UBICADO ENTRE CALLE CARDENAL Y CAMINO AL TIRADERO, COL. CD CUAUHTEMOC, ECATEPEC DE MORELOS. / CIUDAD CUAUHTEMOC	CONTRAT O	2025-09-01	2025-11-28	37,463,726.29	37,463,726.29	0.00	28,133,653.87	28,133,653.87	0.00	03 METRO CUBICO	129.00		2 COLONIA	16,000	16,000	75	75.09
80398/ 0007 45982	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIA	281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO JOSÉ ANTONIO TORRES Y SAGITARIO 8, COL. SAGITARIO 8, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRAT O	2025-08-19	2025-09-28	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	5,163,652.76	5,163,652.76	0.00	02 METRO C UADRAD O	823.50		4 MUNICIPI O	5,000	5,000	73	73.77



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. 31 DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 393,656,042.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
80400/ 0008 46390	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	397 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO "LOS HÉROES 1", UBICADO EN INTERIOR DEL FRACCIONAMIENTO, FRACC. LOS HÉROES 1A SECCIÓN, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	2025-09-01	2025-11-28	10,350,737.27	10,350,737.27	0.00	6,272,674.05	6,272,674.05	0.00	03 METRO CUBICO	350.00		2 COLONIA	3,500	3,500	60	60.60
80427/ 0009 48415	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	397 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO "EJIDOS DE TULPETLAC 2", UBICADO EN AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (R-1) COL. EJIDOS TULPETLAC, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. / EJIDOS TULPETLAC	CONTRATO	2025-09-01	2025-11-28	12,569,330.59	12,569,330.59	0.00	7,721,290.42	7,721,290.42	0.00	03 METRO CUBICO	450.00		2 COLONIA	4,200	4,200	61	61.43
80436/ 0010 49210	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	REHABILITACIÓN DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE 1 AL TANQUE 2 Y DEL TANQUE 2 AL TANQUE 3 POR EL METODO DE LINER, COL. CD. CUAUHTEMOC, ECATEPEC DE MORELOS. / CIUDAD CUAUHTEMOC	CONTRATO	2025-09-03	2025-11-28	45,701,091.40	45,701,091.40	0.00	40,914,804.11	40,914,804.11	0.00	01 METRO LINEAL	1,614.00		2 COLONIA	17,000	17,000	89	89.53
80441/ 0011 67196	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA MARAVILLAS, UBICADA ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ (AV. CENTRAL) A CALLE FILIBERTO GÓMEZ, COL. JARDINES DEL TEPEYAC, ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	2025-09-03	2025-11-28	40,025,990.52	40,025,990.52	0.00	20,009,150.16	20,009,150.16	0.00	02 METRO CUADRADO	25,143.15		2 COLONIA	12,000	12,000	50	49.99
80442/ 0012 52050	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	LÍNEA DE CONDUCCIÓN BATERÍA DE POZOS SISTEMA JARDINES DE MORELOS - ZONA V, ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MÉXICO. / ECATEPEC DE MORELOSIFRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SEC. RIOS	CONTRATO	2025-09-03	2025-11-28	34,469,801.13	34,469,801.13	0.00	22,787,043.83	22,787,043.83	0.00	01 METRO LINEAL	3,915.00		2 COLONIA	18,000	18,000	66	66.10
80443/ 0013 86292	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	397 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)	REPOSICIÓN DE POZO 30 DEL RAMAL ECATEPEC. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	2025-08-31	2025-12-31	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	5,000.00		4 MUNICIPIO	800,000	800,000	0	0.00
80444/ 0014 85761	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	397 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)	REPOSICIÓN DE POZO 54 DEL RAMAL ECATEPEC. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	2025-08-31	2025-12-31	14,500,000.00	14,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	5,000.00		4 MUNICIPIO	800,000	800,000	0	0.00
80445/ 0015 85227	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	397 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)	REPOSICIÓN DE POZO 5 DEL RAMAL ECATEPEC. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	2025-08-31	2025-12-31	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	5,000.00		4 MUNICIPIO	800,000	800,000	0	0.00
80446/ 0016 80764	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	397 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)	REHABILITACIÓN DE 3 POZOS DEL RAMAL ECATEPEC (POZO 24, 33 Y 34) / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	2025-08-31	2025-12-31	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	5,000.00		4 MUNICIPIO	800,000	800,000	0	0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. 31 DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 393,656,042.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
81399/ 0017 102899	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	397 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO "SAN AGUSTIN", UBICADO EN AV. LOURDES ESQ. R-1, COL. NUEVO PASEO DE SAN AGUSTÍN 1A SECCIÓN, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	2025-10-10	2025-12-05	8,201,260.70	8,201,260.70	0.00	6,678,388.16	6,678,388.16	0.00	50 EQUIPO	1.00		2 COLONIA	3,500	3,500	81	81.43
81404/ 0018 102835	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	417 SENDERO SEGURO	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO "MIZQUIZ 1" UBICADO EN CALLE VALLE DE GUADIANA ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y CTO. EXTERIOR MEXIQUENSE, VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	2025-09-18	2025-11-27	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	3,000.00		2 COLONIA	16,511	16,511	0	0.00
81407/ 0019 53612	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	397 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO "331 COLOSIO 1", UBICADO EN AV. JESÚS ARRIAGA CASI ESQUINA NIÑOS HÉROES COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	2025-10-10	2025-12-05	9,970,890.28	9,970,890.28	0.00	4,983,562.08	4,983,562.08	0.00	50 EQUIPO	1.00		2 COLONIA	3,400	3,400	50	49.98
81409/ 0020 95630	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	417 SENDERO SEGURO	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO "MUZQUIZ 2" UBICADO EN CALLE VALLE DE GUADIANA ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y VÍA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (R1), VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	2025-09-18	2025-11-27	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,800.00		2 COLONIA	15,241	15,241	0	0.00
81412/ 0021 97238	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	417 SENDERO SEGURO	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO "LOS ARCOS 1" UBICADO EN CALLE VALLE DE JÚCAR ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y CTO. EXTERIOR MEXIQUENSE, VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	2025-09-18	2025-11-27	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,800.00		2 COLONIA	18,385	18,385	0	0.00
81421/ 0025 97377	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	417 SENDERO SEGURO	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO "LOS ARCOS 2" UBICADO EN AV. ALFREDO DEL MAZO ENTRE VÍA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (R-1) Y CALLE VIOLETA, VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. / GRANJAS VALLE DE GUADALUPE	CONTRATO	2025-09-18	2025-11-27	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,000.00		2 COLONIA	7,155	7,155	0	0.00
81430/ 0026 97405	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	417 SENDERO SEGURO	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO "JARDINES DE ARAGÓN 1" UBICADO EN CALLE VALLE DE SAGITARIO ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y CTO. EXTERIOR MEXIQUENSE, VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	2025-09-18	2025-11-27	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,000.00		2 COLONIA	11,726	11,726	0	0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FAISMUN

Año de Ejercicio 2025. 31 DE DICIEMBRE

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 393,656,042.00

REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
81432/ 0027 103856	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIA	417 SENDERO SEGURO	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO "JARDINES DE ARAGÓN 2" UBICADO EN AV. MÉXICO ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y VÍA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (R1), VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. / COLONIA OLIMPICA 68	CONTRAT O	2025-09-18	2025-11-27	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,900.00		2 COLONIA	12,504	12,504	0	0.00
81435/ 0028 97778	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIA	417 SENDERO SEGURO	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO "CIUDAD AZTECA 1" UBICADO EN CALLE BLVD. DE LOS GUERREROS ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y CTO. EXTERIOR MEXIQUENSE, VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. / COLONIA CUIDAD AZTECA ORIENTE	CONTRAT O	2025-09-18	2025-11-27	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,500.00		2 COLONIA	7,169	7,169	0	0.00
81437/ 0029 97815	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIA	417 SENDERO SEGURO	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO "CIUDAD AZTECA 2" UBICADO EN AV. CEGOR ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y VÍA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (R1), VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. / CIUDAD AZTECA PONIENTE	CONTRAT O	2025-09-19	2025-11-28	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,500.00		2 COLONIA	9,926	9,926	0	0.00
81439/ 0030 97860	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIA	417 SENDERO SEGURO	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO "CITLALTEPETL" UBICADO EN CALLE BLVD. DE LOS TEOCALLIS ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y VÍA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (R1), VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. / CIUDAD AZTECA PONIENTE	CONTRAT O	2025-09-18	2025-11-27	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,100.00		2 COLONIA	10,387	10,387	0	0.00
81444/ 0031 100229	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIA	417 SENDERO SEGURO	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO "RÍO NEZA" UBICADO EN CALLE CANAL DE LA DRAGA ENTRE VÍA LÓPEZ MATEOS Y CTO. EXTERIOR MEXIQUENSE, VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRAT O	2025-09-18	2025-11-27	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	700.00		2 COLONIA	1,231	1,231	0	0.00
81448/ 0032 100256	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIA	417 SENDERO SEGURO	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO "CIUDAD CUAUHTÉMOC" UBICADO EN VARIAS CALLES DE CIUDAD CUAUHTÉMOC, VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. / CD. CUAUHTEMOC SECC. CHICONAUTLAN 3000 (BARRIO I, II Y III) ECATEPEC DE MORELOS	CONTRAT O	2025-09-18	2025-11-27	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	3,800.00		2 COLONIA	11,208	11,208	0	0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. 31 DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 393,656,042.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
81450/ 0033 100331	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	417 SENDERO SEGURO	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO "CIUDAD AZTECA 3" UBICADA EN AV. ALBATROS ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y AV. HALCÓN; AV. HALCÓN ENTRE AV. ALBATROS Y AV. TERO; CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV. TERO Y AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ; AV. PIEDAD ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y CALLE ZAPOTECAS Y CALLE ZAPOTECAS ENTRE AV. PIEDAD Y AV. CEGOR, VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. / COLONIA RINCONADA DE ARAGÓN	CONTRATO	2025-09-18	2025-11-27	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,300.00		2 COLONIA	13,097	13,097	0	0.00
81451/ 0034 100353	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	417 SENDERO SEGURO	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO "CITLALTEPETL 2" UBICADO EN CALLE BLVD. DE LOS TEOCALLIS ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y CTO. EXTERIOR MEXIQUENSE, VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. / COLONIA CUIDAD AZTECA ORIENTE	CONTRATO	2025-09-18	2025-11-27	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,000.00		2 COLONIA	10,879	10,879	0	0.00
81452/ 0035 100367	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	417 SENDERO SEGURO	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO "PICHARDO PAGAZA" UBICADO EN AV. GOBERNADOR LIC. IGNACIO PICHARDO PAGAZA ENTRE CTO. EXTERIOR MEXIQUENSE Y AV. VICENTE GUERRERO; CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y CALLE MARTE; ENTRE SORJUANA INÉS DE LA CRUZ Y CALLE 10, VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	2025-09-18	2025-11-27	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,800.00		2 COLONIA	12,744	12,744	0	0.00
81453/ 0036 100591	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	417 SENDERO SEGURO	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO "MARAVILLAS 1" UBICADO EN AV. MARAVILLAS ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y CALLE FILIBERTO GÓMEZ, VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. / GRANJAS VALLE DE GUADALUPE	CONTRATO	2025-09-18	2025-11-27	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,800.00		2 COLONIA	11,744	11,744	0	0.00
81454/ 0037 89269	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	411 REDES INTELIGENTES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (SISTEMA HIDRÁULICO DE TELEMETRÍA)	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL SISTEMA MAESTRO DE BOMBEO DE CD. CUAUHTEMOC Y SECTORIZACIÓN, COL. CD. CUAUHTEMOC, ECATEPEC DE MORELOS. / CIUDAD CUAUHTEMOC	CONTRATO	2025-09-18	2025-11-27	25,012,039.40	25,012,039.40	0.00	21,583,833.82	21,583,833.82	0.00	50 EQUIPO	1.00		2 COLONIA	17,000	17,000	86	86.30

TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 34									TOTAL	393,656,042.00	393,656,042.00	0.00	208,553,109.93	208,553,109.93	0.00							1025
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	----------------	----------------	------	----------------	----------------	------	--	--	--	--	--	--	------

Complementarios: 22	Directa: 12
---------------------	-------------



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder da servir

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. 31 DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 393,656,042.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.

LIC. AZUCENA CISNEROS
COSS
PRESIDENTA MUNICIPAL
DE ECATEPEC DE
MORELOS



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS
2025 - 2027

H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS
2025 - 2027

LIC. ALEJANDRO
HERNÁNDEZ AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

ING. CARLOS ENRIQUE
RAMÍREZ BRASSETTI
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS
2025 - 2027

**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

ORGANO INTERNO DE
CONTROL MUNICIPAL
ING. CARLOS RÍOS
SAUCEDO
CONTRALOR DEL
ORGANO INTERNO DE
CONTROL MUNICIPAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FORTAMUN

Año de Ejercicio 2025. 31 DE DICIEMBRE

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 1,631,818,666.56

REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
77497/0001	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	263 CONAGUA	SUBSIDIOS Y APOYOS PARA EL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC (S.A.P.A.S.E) PARA EL PAGO DE (CAEM Y CONAGUA) / ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACION	2025-04-25	2025-12-31	815,543,283.42	815,543,283.42	0.00	815,543,235.96	815,543,235.96	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1,645,352	1,645,352	100	99.98
77500/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUELDOS Y SALARIOS) / ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACION	2025-08-31	2025-12-31	449,521,947.34	449,521,947.34	0.00	356,295,922.68	356,295,922.68	0.00	80 ELEMENTO	12.00		4 MUNICIPIO	1,645,352	1,645,352	59	79.25
77503/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	125 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	APLICACIÓN DE EVALUACIONES A PERSONAL EN ACTIVO Y NUEVO INGRESO / SAN CRISTOBAL CENTRO TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-04-25	2025-12-31	7,612,000.00	7,612,000.00	0.00	7,612,000.00	7,612,000.00	0.00	71 CURSOS	12.00		4 MUNICIPIO	1,645,352	1,645,352	100	100.00
77504/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	125 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	CURSO DE CAPACITACIÓN PARA POLICIA MUNICIPAL FORMACIÓN INICIAL (ASPIRANTES) / SAN CRISTOBAL CENTRO TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-04-25	2025-12-31	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	71 CURSOS	12.00		4 MUNICIPIO	1,645,352	1,645,352	100	100.00
77505/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS POR MÉRITO / SAN CRISTOBAL CENTRO TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-04-25	2025-12-31	5,933,877.00	5,933,877.00	0.00	5,933,877.00	5,933,877.00	0.00	80 ELEMENTO	12.00		4 MUNICIPIO	1,645,352	1,645,352	100	100.00
77506/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA / SAN CRISTOBAL CENTRO TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-04-25	2025-12-31	2,588,000.00	2,588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	12.00		4 MUNICIPIO	1,645,352	1,645,352	0	0.00
77507/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD / ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACION	2025-04-25	2025-12-31	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	12.00		4 MUNICIPIO	1,645,352	1,645,352	0	0.00
79641/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS (SUELDOS Y SALARIOS) / ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACION	2025-08-01	2025-12-31	10,721,619.52	10,721,619.52	0.00	8,871,182.71	8,871,182.71	0.00	80 ELEMENTO	12.00		4 MUNICIPIO	1,645,352	1,645,352	76	82.72
79645/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	UNIFORMES DE SEGURIDAD PÚBLICA / ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACION	2025-08-01	2025-12-31	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	12.00		4 MUNICIPIO	1,645,352	1,645,352	0	0.00
79648/0010	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	159 BACHEO	PROGRAMA PERMANENTE DE BACHEO (REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES URBANAS) / ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACION	2025-08-01	2025-12-31	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	19,999,998.48	19,999,998.48	0.00	02 METRO CUADRAD O	12.00		2 COLONIA	1,645,352	1,645,352	100	100.00
79650/0011	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA REPAVIMENTACIÓN CON EL SISTEMA DE RECICLADO A UN SOLO PASO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	2025-08-01	2025-12-31	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	19,999,998.48	19,999,998.48	0.00	02 METRO CUADRAD O	12.00		2 COLONIA	1,645,352	1,645,352	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2025. 31 DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 1,631,818,666.56 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
79652/0012	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION ASFALTICA PARA REPAVIMENTACIÓN, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	2025-08-01	2025-12-31	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	29,999,999.76	29,999,999.76	0.00	02 METRO CUADRADO	12.00		2 COLONIA	1,645,352	1,645,352	100	100.00
79655/0013	08 ADM	EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN	C REHABILITACION	029 EDIFICIOS PUBLICOS	REHABILITACIÓN DE JUZGADO CIVICO LAS AMÉRICAS, UBICADO EN COL. LAS AMÉRICAS, ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS[Fraccionamiento las Americas	CONTRATO	2025-08-01	2025-12-31	8,629,176.65	8,629,176.65	0.00	5,606,911.21	5,606,911.21	0.00	02 METRO CUADRADO	12.00		4 MUNICIPIO	1,645,352	1,645,352	65	64.97
79656/0014	08 ADM	EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN	B AMPLIACION	029 EDIFICIOS PUBLICOS	AMPLIACIÓN DE JUZGADO CIVICO TUPETLAC, UBICADO EN COL. TULPETLAC, ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	2025-08-01	2025-12-31	6,444,203.03	6,444,203.03	0.00	5,437,067.27	5,437,067.27	0.00	02 METRO CUADRADO	12.00		4 MUNICIPIO	1,645,352	1,645,352	84	84.37
79659/0015	08 ADM	EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN	B AMPLIACION	029 EDIFICIOS PUBLICOS	AMPLIACIÓN DE JUZGADO CIVICO LOS ARCOS, UBICADO EN COL. GRANJAS VALLE, ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS[GRANJAS VALLE DE GUADALUPE	CONTRATO	2025-08-01	2025-12-31	4,926,620.32	4,926,620.32	0.00	3,110,930.57	3,110,930.57	0.00	02 METRO CUADRADO	12.00		4 MUNICIPIO	1,645,352	1,645,352	63	63.14
81484/0016	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	113 ADQUISICION DE EQUIPO	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS / ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACION	2025-09-05	2025-12-31	107,546,026.00	107,546,026.00	0.00	94,960,026.00	94,960,026.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1,645,352	1,645,352	94	88.29
81485/0017	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	113 ADQUISICION DE EQUIPO	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACION	2025-09-05	2025-12-31	42,428,617.48	42,428,617.48	0.00	41,902,328.00	41,902,328.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1,645,352	1,645,352	98	98.76
81488/0018	07 ASS	DC DESARROLLO COMUNITARIO	I EQUIPAMIENTO	113 ADQUISICION DE EQUIPO	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACION	2025-09-05	2025-12-31	41,800,136.00	41,800,136.00	0.00	41,800,136.00	41,800,136.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1,645,352	1,645,352	94	100.00
82653/0019	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO / ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACION	2025-12-05	2025-12-31	38,323,159.80	38,323,159.80	0.00	38,323,159.80	38,323,159.80	0.00	81 PAGO	2.00		4 MUNICIPIO	1,645,352	1,645,352	100	100.00

TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 19									TOTAL	1,631,818,666.56	1,631,818,666.56	0.00	1,498,146,773.92	1,498,146,773.92	0.00							1433
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	------------------	------------------	------	------------------	------------------	------	--	--	--	--	--	--	------

Complementarios: 0	Directa: 0
--------------------	------------

ECATEPEC
LIC. AZUCENA CISNEROS
COSS
PRESIDENTA MUNICIPAL
DE ECATEPEC DE MORELOS
H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS
2025 - 2027

AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS
2025 - 2027
TESORERÍA
LIC. ALEJANDRO
HERNANDEZ AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

ECATEPEC
ING. CARLOS ENRIQUE
RAMÍREZ BRASSETTI
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ECATEPEC
ORGANISMO INTERNO DE
CONTROL MUNICIPAL
ING. CARLOS RIOS DE
SACEDONICIA
CONTRALOR DEL
ORGANISMO INTERNO DE
CONTROL MUNICIPAL