

MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS
INFORME TRIMESTRAL DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
4to TRIMESTRE

LIGA DE ACCESO:

<https://www.mstwls.hacienda.gob.mx>

The screenshot shows a web browser window with the URL `mst.hacienda.gob.mx/shcp-home/app/mainApp.do`. The page header includes the logo of the **Hacienda** (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) and the title **Portal de Aplicaciones de la SHCP**. Below the header, there are navigation options for the **Año Actual de Operación: 2026** and **Año Siguiente: 2027**, along with a dropdown menu for **Otros Años: 2025**. The main content area displays **Aplicaciones para el año 2025** and a search bar labeled **OTRAS**. At the bottom, there is a footer with the text **SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2026 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD**.

MODULOS:

- EJERCICIO DEL GASTO
- **DESTINO DEL GASTO**
- INDICADORES

mst.hacienda.gob.mx/ft-web/menu/home.do

Hacienda **MST** Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2025 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

alidjgarciamirezr

Bienvenido Panel de control

Ejercicio y Destino

- Ejercicio del gasto**
% del recurso pagado
Ver más
- Destino del Gasto**
% de proyectos validados
Ver más

Resultados

- Indicadores**
% con avance en el logro de metas
Ver más
- Evaluaciones**
% El reporte de este módulo se deberá realizar en el Sistema de Formato Único
Ver más

MODULO DESTINO DEL GASTO

mst.hacienda.gob.mx/ft-web/menu/home.do

Hacienda **MST** Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2025 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

alidjgarciamirezr

Bienvenido Panel de control

Ejercicio y Destino

- Ejercicio del gasto**
% del recurso pagado
Ver más
- Destino del Gasto**
% de proyectos validados
Ver más

Resultados

- Indicadores**
% con avance en el logro de metas
Ver más
- Evaluaciones**
% El reporte de este módulo se deberá realizar en el Sistema de Formato Único
Ver más

Destino del gasto

Captura

- Registro Nuevo Individual
- Registro Nuevo Masivo
- Registros de Avances Individual
- Registros de Avances Masivos
- Registro Incompleto
- Registro de Contratos
- Actualización de Estatus

Revisión

Observaciones

Ver Observaciones

Reporte

MEX250202529246

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA EJIDO, UBICADA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE URUPAN, COL. ARBOLITOS XALOSTOC, ECATEPEC DE MORELOS - 27639

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propósitoGasto/consultar.do?page=avances

Ciclo: 2025 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: Seleccione el estado
 Municipio: Seleccione el municipio

Tipo de recurso: Seleccione el Tipo de Recurso
 Ciclo de recurso: Seleccione el Ciclo
 Ramo: Seleccione el Ramo
 Programa Presupuestario: Seleccione el Programa Presupuestario

Consultar
 Limpiar

Ir al Inicio
 Descripción consulta

Mostrar: 5 proyectos

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejec
Proyecto de inversión	MEX250202529246	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA EJIDO, UBICADA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE URUAPAN, COL. ARBOLITOS, XALOSTOC, ECATEPEC DE MORELOS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ecatepec de Morelos

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propósitoGasto/avances.do?proposito=2529246

Registros de Avances Individual de Proyectos

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

¡Se han registrado avances!

Hasta completar la validación no se registra en los avances.

FOLIO DEL REGISTRO: MEX250202529246

Cancelar Anterior Proceso

Solicita Cancelación

MEX250202529251

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED ENTUBADA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN DE LA AV. FRESNO, UBICADA ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE CEDRO, COLONIA VALLE DE ECATEPEC (CTM XIII), ECATEPEC DE MORELOS. - 32567

mst.hacienda.gob.mx/rfi-web/proposito/Gasto/consultar.do?pagina=avances

Hacienda **MST** Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos alidgarciamirezr
Ciclo: 2025 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: México Tipo de recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SU... Consultar
Municipio: Ecatepec de Morelos Ciclo de recurso: 2025 Limpiar
Ramo: 33 - Aportaciones Federales para...
Programa Presupuestario: 1004 FAS Municipal y de las Dem...
Ir al Inicio Descargar consulta

Buscar:

Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Buscar	32567	Buscar	Buscar	Buscar	
MEX250202529251	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED ENTUBADA DE AGUA POTABLE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Alcaldía Municipal de Ecatepec de Morelos	Registrar Avance

mst.hacienda.gob.mx/rfi-web/proposito/Gasto/avances.do?proposito=2529251

Registros de Avances Individuales de Proyectos

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

¡Se han registrado avances!

Haz clic en el ícono y así podrás registrar los avances.

FOLIO DEL REGISTRO: MEX250202529251

Cancelar Anterior Proceso Solicita Cancelación

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows

MEX250202529249

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ROBLE, UBICADA ENTRE CAMINO VIEJO A SAN ANDRÉS Y CALLE OLIVO, COL. BUENAVISTA, ECATEPEC DE MORELOS - 33153

mst.hacienda.gob.mx/fti-web/propositoGasto/consultar.do?page=avances

Hacienda **MST** Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos **alidjgarciamirezr**
Ciclo: 2025 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: México Tipo de recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SU... Consultar
Municipio: Ecatepec de Morelos Ciclo de recurso: 2025 Limpiar
Item: 33 - Aportaciones Federales para...
Programa Presupuestario: 1604 FAIS Municipal y de las Dem...
Ir al inicio Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejec
Proyecto de inversión	MEX250202529249	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ROBLE, UBICADA ENTRE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ecatepec de Morelos

mst.hacienda.gob.mx/fti-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2529249

Hacienda **MST** Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos **alidjgarciamirezr**

Registros de Avances

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

¡Se han registrado avances!

Haz clic para solicitar el registro de los avances

FOLIO DEL REGISTRO: MEX250202529249

Cancelar Anterior

Activar Windows

MEX250202529243

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN DE AV. MORELOS Y CALLE CAMINO INDUSTRIAL, UBICADA ENTRE AV. NACIONAL Y CALLE BUGAMBILIAS Y ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y AV. INDUSTRIA COLONIA TEPETZCASCO Y COLONIA CERRO GORDO, ECATEPEC DE MORELOS. - 36281

mst.hacienda.gob.mx/rfi-web/propositoGasto/consultar.do?page=avances

Hacienda **MST** Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2025 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC) atidjgarciamrrezn

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: México | Municipio: Ecatepec de Morelos | Tipo de recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SU... | Ciclo de recurso: 2025 | Ramo: 33 - Aportaciones Federales para... | Programa Presupuestario: I 004 FAIS Municipal y de las Dem... | Consultar | Limpiar | Descargar consulta

Mostrar: 3 proyectos | Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecu
Proyecto de inversión	MEX250202529243	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ecatepec de Morelos

mst.hacienda.gob.mx/rfi-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2529243

Registros de Avances Individuales de Proyectos

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO: MEX250202529243

MEX250202529244

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE AMATEPEC, UBICADA ENTRE AV. CHIAPAS Y CALLE TEJUPILCO, COL. EL ALMARCIGO SUR, ECATEPEC DE MORELOS. - 37824

mst.hacienda.gob.mx/ft-web/propositoGasto/consultar.do?page=avances

Hacienda **MST** Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2025 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC) alidjgarciamirezr

Registros de Avances Individuales

Entidad Federaliva: México Tipo de recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SU...
Municipio: Ecatepec de Morelos Ciclo de recurso: 2025
Ramo: 33 - Aportaciones Federales para...
Programa Presupuestario: 1 094 FAIS Municipality de las Dem...

Consultar Limpiar

Ir al Inicio Describir consulta

Mostrar: 5 proyectos

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecu
Proyecto de inversión	MEX250202529244	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE AMATEPEC, UBICADA ENTRE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ecatepec de Morelos

mst.hacienda.gob.mx/ft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2529244

Registros de Avances Individuales de Proyectos

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

Aceptar

¡Se han registrado avances!

Máx. Complejidad satisfactoria dentro del registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO: MEX250202529244

Cancelar Anterior

Avanzado Solicita Cancelación

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows

MEX250202539750

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE MAESTRO CD. CUAUHTEMOC, UBICADO ENTRE CALLE CARDENAL Y CAMINO AL TIRADERO, COL. CD. CUAUHTEMOC, ECATEPEC DE MORELOS - 45897

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/consultar.do?page=avances

Hacienda **MST** Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2025 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC) alidjgarciamirezr

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: México Tipo de recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SU... Consultar
Municipio: Ecatepec de Morelos Ciclo de recurso: 2025 Limpiar
Ramo: 33 - Aportaciones Federales para...
Programa Presupuestario: 1 004 FAIS Municipal y de las Dent... Descargar consulta

Ir al Inicio

Mostrar: 5 proyectos Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejec
Proyecto de inversión	MEX250202539750	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE MAESTRO CD. CUAUHTEMOC, UBICADO ENTRE CALLE CARDENAL Y	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2539750

Registros de avances individuales de Proyectos

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente. Aceptar

Se han registrado avances!

Haz clic en el botón de la izquierda para el registro de los avances

FOLIO DEL REGISTRO: MEX250202539750

Cancelar Anterior Solicita Cancelación

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows

MEX250202529242

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO JOSÉ ANTONIO TORRES Y SAGITARIO 8, COL. SAGITARIO 8, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. - 45982

mst.hacienda.gob.mx/fti-web/propositoGasto/consultar.do?page=avances

Hacienda **MST** Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2025 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC) alidjgarciaramirezr

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: México Tipo de recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SU... Consultar

Municipio: Ecatepec de Morelos Ciclo de recurso: 2025 Limpiar

Ramo: 23 - Aportaciones Federales para... Programa Presupuestario: 1004 PAIS Municipal y de las Dem... Descargar consulta

Ir al Inicio

Mostrar: 5 proyectos

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora
Proyecto de inversión	MEX250202529242	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO JOSÉ ANTONIO TORRES Y SAGITARIO 8, COL.	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbанизación	Municipio de Ecatepec de Morelos

mst.hacienda.gob.mx/fti-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2529242

Registros de Avances

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

Aceptar

Se han registrado avances!

HAZ completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO: MEX250202529242

Anterior Proximo

Activar Windows

MEX250202529247

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO LOS HÉROES 1, UBICADO EN INTERIOR DEL FRACCIONAMIENTO, FRACC. LOS HÉROES 1A SECCIÓN, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. - 46350

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/consultar.do?page=avances

Hacienda **MST** Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2025 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC) alidjgarciamirez

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: México Tipo de recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SU... Consultar
Municipio: Ecatepec de Morelos Ciclo de recurso: 2025 Desplazar
Ramo: 33 - Aportaciones Federales para...
Programa Presupuestario: 1004 FAIS Municipal y de las Dem...
Ir al inicio Descargar consulta

Mostrar: 5 proyectos Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejec
Proyecto de inversión	MEX250202529247	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO LOS HÉROES 1, UBICADO EN INTERIOR DEL FRACCIONAMIENTO,	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2529247

Registros de Avances Individuales de Proyectos

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

¡Se han registrado avances!
Haz clic para ir satisfactoriamente al registro de los avances.

FOJO DE REGISTRO
MEX250202529247

Cancelar Anterior Ir al inicio Solicita Cancelación

MEX250202529248

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EJIDOS DE TULPETLAC 2, UBICADO EN AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (R-1) COL. EJIDOS DE TULPETLAC, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. - 48415

← → ↻ 🏠 mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/consultar.do?page=avances

Hacienda **MST** Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos alidjgarciamirezr
Ciclo: 2025 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: México Tipo de recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SU... Consultar
Municipio: Ecatepec de Morelos Ciclo de recurso: 2025 Limpiar
Ramo: 33 - Aportaciones Federales para...
Programa Presupuestario: 1 004 FAIS Municipal y de las Dem... Descargar consulta

Ir al Inicio

Mostrar: 5 proyectos Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejec
Proyecto de inversión	MEX250202520248	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EJIDOS DE TULPETLAC 2, UBICADO EN AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (R-1)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos

← → ↻ 🏠 mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2529248

Registros de Avances Individual de Proyectos

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente. Aceptar

¡Se han registrado avances!
Haz comentarios satisfactorios en el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO: MEX250202529248

Cancelar Anterior Solicita Validación Solicita Cancelación

Activar Windows
Ver la configuración para activar Windows.

MEX250202529250

REHABILITACIÓN DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE 1 AL TANQUE 2 Y DEL TANQUE 2 AL TANQUE 3 POR EL MÉTODO DE LINNER, COL. CD. CUAUHTEMOC, ECATEPEC DE MORELOS. - 49210

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/consultar.do?page=avances

Hacienda Secretaría de Hacienda y Crédito Público MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos Ciclo: 2025 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC) alidjgarciamirezr

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: México Tipo de recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SU... Consultar

Municipio: Ecatepec de Morelos Ciclo de recurso: 2025 Limpiar

Ramo: 33 - Aportaciones Federales para... Programa Presupuestario: 1 004 FAIS Municipal y de los Dem... Descarga consulta

Mostrar: proyectos Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejec
Buscar	Buscar	49210	Buscar	Buscar	Buscar
Proyecto de inversión	MEX250202529250	REHABILITACIÓN DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE 1 AL TANQUE 2 Y DEL TANQUE 2 AL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2529250

Registros de Avances Individuales de Proyectos

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente. Aceptar

¡Se han registrado avances!
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO: MEX250202529250

Cancelar Anterior Proceso Solicita Cancelación

Activar Windows
Ve a configuración para activar Windows

MEX250302572429

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE AVENIDA MARAVILLAS, UBICADA ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ (AV. CENTRAL) A CALLE FILIBERTO GÓMEZ, COL. JARDINES DEL TEPEYAC, ECATEPEC DE MORELOS. - 67196

mst.hacienda.gob.mx/ftt-web/propositoGasto/consultar.do?pagina=avances

Hacienda **MST** Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2025 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC) alidjgarciamirezr

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa: México Tipo de recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SU... Consultar
Municipio: Ecatepec de Morelos Ciclo de recurso: 2025 Uptizar
Ramo: 33 - Aportaciones Federales para... Programa Presupuestario: 1 004 FAIS Municipal y de las Dem... Descargar consulta

Ir al Inicio

Mostrar: 5 proyectos

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejec
Proyecto de inversión	MEX250302572429	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE AVENIDA MARAVILLAS, UBICADA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ecatepec de Morelos

mst.hacienda.gob.mx/ftt-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2572429

Registros de Avances Individuales de Proyectos

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente. Aceptar

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances!

FOLIO DEL REGISTRO: MEX250302572429

Cancelar Anterior Solicitar Validación

Activar Windows

MEX250302572427

LÍNEA DE CONDUCCIÓN BATERÍA DE POZOS, SISTEMA JARDINES DE MORELOS - ZONA V, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. - 52050

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/consultar.do?page=avances

Hacienda **MST** Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2025 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC) alidjgarciamirezr

Registros de Avances Individuales

Entidad: **México** Tipo de recurso: **FEDERALES (APORTACIONES, SU...**
Federativa: **México** Ciclo de recurso: **2025**
Municipio: **Ecatepec de Morelos** Ramo: **33 - Aportaciones Federales para...**
Programa Presupuestario: **1004 FAIS Municipal y de las Dem...**

[Consultar](#) [Limpiar](#) [Ir al Inicio](#) [Descargar consulta](#)

Mostrar: **5** proyectos Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecu
Buscar	Buscar	52050	Buscar	Buscar	Buscar
Proyecto de Inversión	MEX250302572427	LÍNEA DE CONDUCCIÓN BATERÍA DE POZOS, SISTEMA JARDINES DE MORELOS - ZONA V, ECATEPEC DE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2572427

Registros de avances individual de proyectos

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente. [Aceptar](#)

Se han registrado avances!

Has completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO: **MEX250302572427**

[Cancelar](#) [Anterior](#) [Procesar](#) [Solicita Cancelación](#)

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. 31 DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 393,656,042.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
80367/ 0001 27639	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE AVENIDA EJIDO, UBICADA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE URUAPAN, COL. ARBOLITOS XALOSTOC, ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	2025-08-13	2025-11-07	7,644,179.87	7,644,179.87	0.00	7,452,145.94	7,452,145.94	0.00	02 METRO CUADRADO	4,755.00		2 COLONIA	2,800	2,800	97	97.49
80374/ 0002 32567	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACION DE RED ENTUBADA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE LA AV. FRESNO, UBICADA ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE CEDRO, COLONIA VALLE DE ECATEPEC (CTM XIII), ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	2025-08-13	2025-11-28	22,607,996.78	22,607,996.78	0.00	11,297,880.04	11,297,880.04	0.00	02 METRO CUADRADO	8,019.00		2 COLONIA	10,000	10,000	50	49.97
80381/ 0003 33153	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ROBLE, UBICADA ENTRE CAMINO VIEJO A SAN ANDRES Y CALLE OLIVO, COL. BUENAVISTA, ECATEPEC DE MORELOS. / BUENAVISTA	CONTRATO	2025-08-14	2025-11-14	8,813,553.94	8,813,553.94	0.00	4,398,930.19	4,398,930.19	0.00	02 METRO CUADRADO	4,275.00		2 COLONIA	4,200	4,200	50	49.91
80364/ 0004 36281	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACION DE AV. MORELOS Y CALLE CAMINO INDUSTRIAL, UBICADA ENTRE AV. NACIONAL Y CALLE BUNGAMBILIAS Y ENTRE CALLE BUNGAMBILIAS Y AV. INDUSTRIA COL. TEPETZICASCO Y COLONIA CERRO GORDO, ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	2025-08-14	2025-11-28	18,201,541.57	18,201,541.57	0.00	15,845,172.64	15,845,172.64	0.00	02 METRO CUADRADO	5,399.00		2 COLONIA	15,000	15,000	87	87.06
80386/ 0005 37824	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AMATEPEC, UBICADA ENTRE AV. CHIAPAS Y CALLE TEJUPILCO, COL. EL ALMARCIGO SUR, ECATEPEC DE MORELOS. / ALMARCIGO SUR	CONTRATO	2025-08-19	2025-11-14	10,623,902.26	10,623,902.26	0.00	5,310,927.86	5,310,927.86	0.00	02 METRO CUADRADO	1,229.57		2 COLONIA	4,500	4,500	50	49.99
80389/ 0006 45897	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	427 TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE MAESTRO CD. CUAUHEMOC, UBICADO ENTRE CALLE CARDENAL Y CAMINO AL TIRADERO, COL. CD CUAUHEMOC, ECATEPEC DE MORELOS. / CIUDAD CUAUHEMOC	CONTRATO	2025-09-01	2025-11-28	37,463,726.29	37,463,726.29	0.00	28,133,653.87	28,133,653.87	0.00	03 METRO CUBICO	129.00		2 COLONIA	16,000	16,000	75	75.09
80398/ 0007 45982	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO JOSE ANTONIO TORRES Y SAGITARIO 8, COL. SAGITARIO 8, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	2025-08-19	2025-09-28	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	5,163,652.76	5,163,652.76	0.00	02 METRO CUADRADO	823.50		4 MUNICIPIO	5,000	5,000	73	73.77

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. 31 DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 393,656,042.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
80400/ 0008 46350	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	397 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO "LOS HÉROES 1", UBICADO EN INTERIOR DEL FRACCIONAMIENTO, FRACC. LOS HÉROES 1A SECCIÓN, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	2025-09-01	2025-11-28	10,350,737.27	10,350,737.27	0.00	6,272,674.05	6,272,674.05	0.00	03 METRO CUBICO	350.00		2 COLONIA	3,500	3,500	60	60.60
80427/ 0009 48415	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	397 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO "EJIDOS DE TULPETLAC 2", UBICADO EN AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (R-1) COL. EJIDOS TULPETLAC, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. / EJIDOS TULPETLAC	CONTRATO	2025-09-01	2025-11-28	12,569,330.59	12,569,330.59	0.00	7,721,290.42	7,721,290.42	0.00	03 METRO CUBICO	450.00		2 COLONIA	4,200	4,200	61	61.43
80436/ 0010 49210	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	REHABILITACIÓN DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE 1 AL TANQUE 2 Y DEL TANQUE 2 AL TANQUE 3 POR EL METODO DE LINNER, COL. CD. CUAUTEMOC, ECATEPEC DE MORELOS. / CIUDAD CUAUTEMOC	CONTRATO	2025-09-03	2025-11-28	45,701,091.40	45,701,091.40	0.00	40,914,804.11	40,914,804.11	0.00	01 METRO LINEAL	1,614.00		2 COLONIA	17,000	17,000	89	89.53
80441/ 0011 67196	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA MARAVILLAS, UBICADA ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ (AV. CENTRAL) A CALLE FILIBERTO GÓMEZ, COL. JARDINES DEL TEPEYAC, ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	2025-09-03	2025-11-28	40,025,990.52	40,025,990.52	0.00	20,009,150.16	20,009,150.16	0.00	02 METRO CUADRADO	25,143.15		2 COLONIA	12,000	12,000	50	49.99
80442/ 0012 52050	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	LÍNEA DE CONDUCCIÓN BATERÍA DE POZOS SISTEMA JARDINES DE MORELOS - ZONA V, ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MÉXICO. / ECATEPEC DE MORELOS]FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SEC. RIOS	CONTRATO	2025-09-03	2025-11-28	34,469,801.13	34,469,801.13	0.00	22,787,043.83	22,787,043.83	0.00	01 METRO LINEAL	3,915.00		2 COLONIA	18,000	18,000	66	66.10
80443/ 0013 86292	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	397 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)	REPOSICIÓN DE POZO 30 DEL RAMAL ECATEPEC. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	2025-08-31	2025-12-31	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	5,000.00		4 MUNICIPIO	800,000	800,000	0	0.00
80444/ 0014 85761	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	397 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)	REPOSICIÓN DE POZO 54 DEL RAMAL ECATEPEC. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	2025-08-31	2025-12-31	14,500,000.00	14,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	5,000.00		4 MUNICIPIO	800,000	800,000	0	0.00
80445/ 0015 85227	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	397 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)	REPOSICIÓN DE POZO 5 DEL RAMAL ECATEPEC. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	2025-08-31	2025-12-31	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	5,000.00		4 MUNICIPIO	800,000	800,000	0	0.00
80446/ 0016 80764	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	397 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)	REHABILITACIÓN DE 3 POZOS DEL RAMAL ECATEPEC (POZO 24, 33 Y 34) / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	2025-08-31	2025-12-31	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	5,000.00		4 MUNICIPIO	800,000	800,000	0	0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. 31 DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 393,656,042.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
81399/ 0017 102899	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	397 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO "SAN AGUSTÍN", UBICADO EN AV. LOURDES ESQ. R-1, COL. NUEVO PASEO DE SAN AGUSTÍN 1A SECCIÓN, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	2025-10-10	2025-12-05	8,201,260.70	8,201,260.70	0.00	6,678,388.16	6,678,388.16	0.00	50 EQUIPO	1.00		2 COLONIA	3,500	3,500	81	81.43
81404/ 0018 102835	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	417 SENDERO SEGURO	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO "MIZQUIZ 1" UBICADO EN CALLE VALLE DE GUADIANA ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y CTO. EXTERIOR MEXIQUENSE, VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	2025-09-18	2025-11-27	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	3,000.00		2 COLONIA	16,511	16,511	0	0.00
81407/ 0019 53612	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	397 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO "331 COLOSIO 1", UBICADO EN AV. JESÚS ARRIAGA CASI ESQUINA NIÑOS HÉROES COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	2025-10-10	2025-12-05	9,970,890.28	9,970,890.28	0.00	4,983,562.08	4,983,562.08	0.00	50 EQUIPO	1.00		2 COLONIA	3,400	3,400	50	49.98
81409/ 0020 95630	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	417 SENDERO SEGURO	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO "MUZQUIZ 2" UBICADO EN CALLE VALLE DE GUADIANA ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y VÍA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (R1), VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	2025-09-18	2025-11-27	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,800.00		2 COLONIA	15,241	15,241	0	0.00
81412/ 0021 97238	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	417 SENDERO SEGURO	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO "LOS ARCOS 1" UBICADO EN CALLE VALLE DE JÚCAR ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y CTO. EXTERIOR MEXIQUENSE, VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	2025-09-18	2025-11-27	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,800.00		2 COLONIA	18,385	18,385	0	0.00
81421/ 0025 97377	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	417 SENDERO SEGURO	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO "LOS ARCOS 2" UBICADO EN AV. ALFREDO DEL MAZO ENTRE VÍA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (R-1) Y CALLE VIOLETA, VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. / GRANJAS VALLE DE GUADALUPE	CONTRATO	2025-09-18	2025-11-27	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,000.00		2 COLONIA	7,155	7,155	0	0.00
81430/ 0026 97405	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	417 SENDERO SEGURO	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO "JARDINES DE ARAGÓN 1" UBICADO EN CALLE VALLE DE SAGITARIO ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y CTO. EXTERIOR MEXIQUENSE, VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	2025-09-18	2025-11-27	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,000.00		2 COLONIA	11,726	11,726	0	0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. 31 DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 393,656,042.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
81432/0027103856	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	417 SENDERO SEGURO	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO "JARDINES DE ARAGÓN 2" UBICADO EN AV. MÉXICO ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y VÍA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (R1), VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. / COLONIA OLIMPICA 68	CONTRATO	2025-09-18	2025-11-27	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,900.00		2 COLONIA	12,504	12,504	0	0.00
81435/002897778	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	417 SENDERO SEGURO	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO "CIUDAD AZTECA 1" UBICADO EN CALLE BLVD. DE LOS GUERREROS ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y CTO. EXTERIOR MEXIQUENSE, VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. / COLONIA CIUDAD AZTECA ORIENTE	CONTRATO	2025-09-18	2025-11-27	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,500.00		2 COLONIA	7,169	7,169	0	0.00
81437/002997815	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	417 SENDERO SEGURO	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO "CIUDAD AZTECA 2" UBICADO EN AV. CEGOR ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y VÍA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (R1), VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. / CIUDAD AZTECA PONIENTE	CONTRATO	2025-09-19	2025-11-28	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,500.00		2 COLONIA	9,926	9,926	0	0.00
81439/003097880	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	417 SENDERO SEGURO	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO "CITLALTEPETL" UBICADO EN CALLE BLVD. DE LOS TEOCALLIS ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y VÍA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (R1), VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. / CIUDAD AZTECA PONIENTE	CONTRATO	2025-09-18	2025-11-27	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,100.00		2 COLONIA	10,387	10,387	0	0.00
81444/0031100229	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	417 SENDERO SEGURO	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO "RÍO NEZA" UBICADO EN CALLE CANAL DE LA DRAGA ENTRE VÍA LÓPEZ MATEOS Y CTO. EXTERIOR MEXIQUENSE, VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	2025-09-18	2025-11-27	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	700.00		2 COLONIA	1,231	1,231	0	0.00
81448/0032100256	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	417 SENDERO SEGURO	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO "CIUDAD CUAUHTÉMOC" UBICADO EN VARIAS CALLES DE CIUDAD CUAUHTÉMOC, VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. / CD. CUAUHTÉMOC SECC. CHICONAUTLAN 3000 (BARRIO I, II Y III) ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	2025-09-18	2025-11-27	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	3,800.00		2 COLONIA	11,208	11,208	0	0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. 31 DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 393,656,042.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
81450/0033100331	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	417 SENDERO SEGURO	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO "CIUDAD AZTECA 3" UBICADA EN AV. ALBATROS ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y AV. HALCÓN; AV. HALCÓN ENTRE AV. ALBATROS Y AV. TERO; CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV. TERO Y AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ; AV. PIEDAD ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y CALLE ZAPOTECAS Y CALLE ZAPOTECAS ENTRE AV. PIEDAD Y AV. CEGOR, VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. / COLONIA RINCONADA DE ARAGÓN	CONTRATO	2025-09-18	2025-11-27	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,300.00		2 COLONIA	13,097	13,097	0	0.00	
81451/0034100353	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	417 SENDERO SEGURO	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO "CITLALTEPETL 2" UBICADO EN CALLE BLVD. DE LOS TEOCALLIS ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y CTO. EXTERIOR MEXIQUENSE, VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. / COLONIA CUIDAD AZTECA ORIENTE	CONTRATO	2025-09-18	2025-11-27	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,000.00		2 COLONIA	10,879	10,879	0	0.00	
81452/0035100367	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	417 SENDERO SEGURO	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO "PICHARDO PAGAZA" UBICADO EN AV. GOBERNADOR LIC. IGNACIO PICHARDO PAGAZA ENTRE CTO. EXTERIOR MEXIQUENSE Y AV. VICENTE GUERRERO; CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y CALLE MARTE; ENTRE SORJUANA INÉS DE LA CRUZ Y CALLE 10, VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	2025-09-18	2025-11-27	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,800.00		2 COLONIA	12,744	12,744	0	0.00	
81453/0036100591	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	417 SENDERO SEGURO	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO "MARAVILLAS 1" UBICADO EN AV. MARAVILLAS ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y CALLE FILIBERTO GÓMEZ, VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. / GRANJAS VALLE DE GUADALUPE	CONTRATO	2025-09-18	2025-11-27	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,800.00		2 COLONIA	11,744	11,744	0	0.00	
81454/003789269	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	411 REDES INTELIGENTES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (SISTEMA HIDRÁULICO DE TELEMETRÍA)	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL SISTEMA MAESTRO DE BOMBEO DE CD. CUAUHTEMOC Y SECTORIZACIÓN, COL. CD. CUAUHTEMOC, ECATEPEC DE MORELOS. / CIUDAD CUAUHTEMOC	CONTRATO	2025-09-18	2025-11-27	25,012,039.40	25,012,039.40	0.00	21,583,833.82	21,583,833.82	0.00	50 EQUIPO	1.00		2 COLONIA	17,000	17,000	86	86.30	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 34									TOTAL	393,656,042.00	393,656,042.00	0.00	208,553,109.93	208,553,109.93	0.00							1025	

Complementarios: 22

Directa: 12

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. 31 DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 393,656,042.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.			Fec. Ter. Pro.			Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.			



LIC. AZUCENA CISNEROS
COSS
PRESIDENTA MUNICIPAL
DE ECATEPEC DE
MORELOS



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS
2025 - 2027



H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS
2025 - 2027

LIC. ALEJANDRO
HERNANDEZ AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL



ING. CARLOS ENRIQUE
RAMÍREZ BRASSETTI
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS
2025 - 2027

**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**



ORGANISMO INTERNO DE
CONTROL MUNICIPAL
ING. CARLOS RÍOS
SAUCEDÓ
CONTRALOR DEL
ORGANISMO INTERNO DE
CONTROL MUNICIPAL