

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCES	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2024	4	MEX2402202395615	2024	Proyecto de inversión	129,070,107.58	125,957,990.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR JARDINES DE MORELOS CON TUBERIA HINCADA Y CRUCES, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS - 175736	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	175736	30-06-2024	30-12-2024	56,905,558.07	56,905,558.07	56,905,558.07	56,905,558.07	56,905,558.07	Metros lineales	1,403	1,403	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	4	MEX240302415281	2024	Proyecto de inversión	16,972,000.00	16,971,246.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA, COLONIA GRANJAS INDEPENDENCIA - 205288	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	205288	29-08-2024	31-12-2024	8,485,623.38	8,485,623.38	8,485,623.38	8,485,623.38	8,485,623.38	Piezas	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	4	MEX240302415327	2024	Proyecto de inversión	5,462,671.37	5,461,133.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN CON ASFALTO DE AV. CENTRAL INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA EL PROGRESO DE GUADALUPE VICTORIA - 205682	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	205682	29-08-2024	31-12-2024	5,461,133.26	5,461,133.26	5,461,133.26	5,461,133.26	5,461,133.26	Metros Cuadrados	2,734	2,734	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	4	MEX240302409237	2024	Proyecto de inversión	2,183,131.78	2,182,202.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION CON CONCRETO DE CALLE 2DA. CDA. DE TOLUCA INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO. - 86602	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	86602	29-05-2024	27-08-2024	1,091,101.49	1,091,101.49	1,091,101.49	1,091,101.49	1,091,101.49	Metros Cuadrados	1,130	1,130	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	4	MEX240302409380	2024	Proyecto de inversión	6,199,643.48	6,198,041.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AV. LAS PARCELAS AV. DE LAS TORRES INCLUYE DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA EJIDOS DE SANTO TOMAS CHICONAUTLA - 95414	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	95414	29-07-2024	29-11-2024	3,099,020.99	3,099,020.99	3,099,020.99	3,099,020.99	3,099,020.99	Metros Cuadrados	2,171	2,171	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	4	MEX240202379594	2024	Proyecto de inversión	71,598,108.92	71,579,586.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE AV. LOURDES INCLUYE DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIAS SAN AGUSTÍN 1RA. SECCIÓN Y SAN AGUSTÍN 3RA. SECCIÓN A - 107535	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ecatepec de Morelos	107535	06-06-2024	02-12-2024	27,270,062.93	27,270,062.93	27,270,062.93	27,270,062.93	27,270,062.93	Metros Cuadrados	24,427	24,366	99.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	4	MEX240202374219	2024	Proyecto de inversión	42,292,075.18	42,286,140.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION CON ASFALTO DE CALLE HIERRO INCLUYE MANTENIMIENTO A DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA BENITO JUÁREZ XALOSTOC - 89053	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ecatepec de Morelos	89053	06-06-2024	02-12-2024	21,143,070.49	21,143,070.49	21,143,070.49	21,143,070.49	21,143,070.49	Metros Cuadrados	13,018	13,018	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	4	MEX240202372475	2024	Proyecto de inversión	11,026,099.73	11,019,952.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE CALLE XICÓTENCATL INCLUYE GUARNICIONES, BANQUETAS Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, COLONIA EL CARDONAL XALOSTOC - 85311	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ecatepec de Morelos	85311	06-06-2024	03-10-2024	5,509,976.14	5,509,976.14	5,509,976.14	5,509,976.14	5,509,976.14	Metros Cuadrados	3,751	3,751	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	4	MEX240302415239	2024	Proyecto de inversión	36,551,250.50	36,441,515.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR JARDINES DE MORELOS CON PEAD, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS - 205102	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	205102	29-08-2024	31-12-2024	18,220,757.83	18,220,757.83	18,220,757.83	18,220,757.83	18,220,757.83	Metros lineales	768	768	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCES	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2024	4	MEX240302409164	2024	Proyecto de inversión	2,207,798.65	1,967,100.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO DE CALLE AGUSTIN MELGAR INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO. - 83581	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	83581	29-05-2024	27-08-2024	865,860.06	865,860.06	865,860.06	865,860.06	865,860.06	Metros Cuadrados	1,299	1,299	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	4	MEX240302409194	2024	Proyecto de inversión	8,027,910.25	8,024,896.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION CON CONCRETO DE CALLE DEL REY INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA POTRERO DEL REY. - 84565	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	84565	29-08-2024	31-12-2024	4,012,448.48	4,012,448.48	4,012,448.48	4,012,448.48	4,012,448.48	Metros Cuadrados	4,916	4,916	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	4	MEX240302409201	2024	Proyecto de inversión	2,985,989.13	2,787,673.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION CON CONCRETO DE CALLE QUERÉTARO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO - 84860	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	84860	29-05-2024	27-08-2024	1,297,962.96	1,297,962.96	1,297,962.96	1,297,962.96	1,297,962.96	Metros Cuadrados	1,795	1,795	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	4	MEX240302409303	2024	Proyecto de inversión	7,522,526.47	7,518,265.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION CON CONCRETO DE CALLE OLIVOS INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA POTRERO DEL REY - 91121	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	91121	29-08-2024	31-12-2024	3,759,132.90	3,759,132.90	3,759,132.90	3,759,132.90	3,759,132.90	Metros Cuadrados	3,748	3,748	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	4	MEX240202379918	2024	Proyecto de inversión	24,563,447.86	24,558,995.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE CALLE EUCARIO LÓPEZ INCLUYE DRENAJE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, COLONIA GRANJAS VALLE DE GUADALUPE - 107037	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ecatepec de Morelos	107037	06-06-2024	03-10-2024	12,279,497.69	12,279,497.69	12,279,497.69	12,279,497.69	12,279,497.69	Metros Cuadrados	5,697	5,697	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	4	MEX240202372434	2024	Proyecto de inversión	37,588,477.10	37,511,487.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION CON CONCRETO DE AV. CHIAPAS INCLUYE GUARNICIONES, BANQUETAS Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA COLONIA AMPLIACION TULPETLAC - 83622	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ecatepec de Morelos	83622	06-06-2024	02-11-2024	18,720,923.47	18,720,923.47	18,720,923.47	18,720,923.47	18,720,923.47	Metros Cuadrados	19,912	19,912	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones