

MUNICIPIO DE ECATEPEC
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Clave Programática (1)						Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	01	03	01	01	01	110101	4RM	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN BOULEVARD QUETZALCOATL, ECATEPEC DE MORELOS, 1A ETAPA	CONTRATO	COL. FRACCIONAMIENTO FLORIDA DE CD. AZTECA	2,500	LP	7,000,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
02	01	03	01	01	01	260101	8FEF	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CALLE CITLALTEPETL, UBIC	CONTRATO	CD. AZTECA 3A SECCIÓN	3,500	LP	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
02	02	01	01	02	04	110101	2RM	REHABILITACIÓN DE EXPLANADA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ECATEPEC, COL. SAN CRISTOBAL CENTRO, ECATEPEC	ADMINISTRACIÓN	COL. SAN CRISTOBAL CENTRO	6,000,000	LP	7,000,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
02	02	01	01	02	04	110101	3RM	REHABILITACIÓN DE ANDADOR CULTURAL DIEGO A HUANTZIN UBICADO EN COL. SAN CRISTOBAL CENTRO, ECATEPEC	ADMINISTRACIÓN	COL. SAN CRISTOBAL CENTRO	4,000	LP	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
02	02	01	01	03	02	250101	19FA	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN DE AV. FRESNO, DE CALLE EUCALIPTO A	CONTRATO	COL. JUAN DE LA BARRERA Y VALLE DE ECATEPEC	10,000	LP	16,393,423.44	2,732,237.24	0.00	0.00	2,732,237.24	0.00	0.00	16,393,423.44
02	02	01	01	03	02	250101	20FA	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE ROBLE, UBICADA ENTRE CAMINO	CONTRATO	COL. BUENAVISTA	20,000	LP	15,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
02	02	01	01	03	02	250101	21FA	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN DE CAMINO INDUSTRIAL ENTRE AV. INDUST	CONTRATO	COL. TESICAZCO	15,000	LP	15,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
02	02	01	01	03	02	250101	22FA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE AV. RECURSOS HIDRÁULICOS, COL. RECURSOS HIDRÁULICOS,	CONTRATO	COL. RECURSOS HIDRÁULICOS	20,000	LP	55,795,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,795,502.92
02	02	01	01	03	02	250101	23FA	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN DE AV. EJIDO, UBICADA ENTRE AV. ACUED	CONTRATO	COL. SAN PEDRO XALOSTOC Y COL. ARBOLITO XALOSTOC	4,500	LP	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
02	02	01	01	03	02	250101	27FA	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN DE AV. MARAVILLAS, UBICADA ENTRE AV. CENTRAL	CONTRATO	COL. EMILIANO ZAPATA 2A SECCIÓN	15,000	LP	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
02	02	01	01	03	02	250101	28FA	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE AMATEPEC, UBICADA ENTRE AV. CHIAPAS	CONTRATO	COL. ALMARCIGO NORTE	4,500	LP	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
02	02	01	01	03	02	260101	7FEF	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE	CONTRATO	VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	800,000	LP	51,140,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,140,328.00
02	02	01	01	03	02	260101	9FEF	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 12,	CONTRATO	COL. RÚSTICA XALOSTOC	3,500	LP	11,978,872.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,978,872.85
02	02	01	01	04	01	250101	24FA	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JOSÉ ANTONIO TORRES Y SAGITARIO 8, COL. SAGITARIO 8	CONTRATO	COL. JOSÉ ANTONIO TORRES Y SAGITARIO 8	5,000	LP	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
02	02	01	01	04	01	250101	25FA	AMPLIACIÓN DE JUZGADO CÍVICO TULPETLAC, COL. TULPETLAC, ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	COL. AMPLIACIÓN TULPETLAC	4,000	LP	6,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250,000.00
02	02	01	01	04	01	250101	26FA	AMPLIACIÓN DE JUZGADO CÍVICO LOS ARCOS, COL. GRANJAS VALLE, ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	COL. GRANJAS VALLE	5,000	LP	7,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750,000.00
02	02	01	01	04	02	110101	1RM	REHABILITACIÓN DE JUZGADO CÍVICO LAS AMÉRICAS, UBICADO EN COL. LAS AMÉRICAS, ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACIÓN	COL. LAS AMÉRICAS	3,500	LP	6,000,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
02	02	01	01	04	02	110101	5RM	REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES MUNICIPALES PARA EL SISTEMA DE CUIDADOS TONALLI, EN VARIAS COLONIA	ADMINISTRACIÓN	VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	10,000	LP	10,700,000.00	3,566,666.68	0.00	0.00	3,566,666.68	0.00	0.00	10,700,000.00
02	02	03	01	02	01	250101	12FA	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO 331 COLOSIO 1, UBICADO EN AV. JESÚS ARRIAGA, ESQUINA CON CALLE NIÑOS	CONTRATO	AV. JESÚS ARRIAGA, ESQUINA CON CALLE NIÑOS HÉROES, COLONIAL	2,800	LP	9,970,890.30	4,273,238.70	0.00	0.00	4,273,238.70	0.00	0.00	9,970,890.30
02	02	03	01	02	01	250101	13FA	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO MIGUEL HIDALGO, UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. MIGUEL HIDALGO	CONTRATO	CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. MIGUEL HIDALGO	3,400	LP	12,569,330.62	5,386,855.98	0.00	0.00	5,386,855.98	0.00	0.00	12,569,330.62
02	02	03	01	02	01	250101	14FA	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE MAESTRO FARO DEL VIENTO, COL. ÁLAMOS DE ARAGÓN, ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	COL. ÁLAMOS DE ARAGÓN	15,000	LP	74,997,576.75	44,998,546.05	0.00	0.00	44,998,546.05	0.00	0.00	74,997,576.75
02	02	03	01	02	01	250101	15FA	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL SISTEMA MAESTRO DE BOMBEO DE CD. CUAUHTEMOC Y SECTORIZACIÓN, ECAT	CONTRATO	COL. CD. CUAUHTEMOC Y SECTORIZACIÓN	15,000	LP	24,995,892.55	9,998,357.02	0.00	0.00	9,998,357.02	0.00	0.00	24,995,892.55
02	02	03	01	02	01	250101	16FA	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE MAESTRO CD. CUAUHTEMOC, UBICADO EN COL. CD. CUAUHTEMOC, ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	COL. CD. CUAUHTEMOC	16,000	LP	26,306,040.46	15,783,624.28	0.00	0.00	15,783,624.28	0.00	0.00	26,306,040.46

MUNICIPIO DE ECATEPEC
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Clave Programática (1)						Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	02	03	01	02	01	250101	17FA	REHABILITACIÓN DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE 1 AL TANQUE 2 Y DEL TANQUE 2 AL TANQUE 3 POR E	CONTRATO	COL. CIUDAD CUAUHTEMOC	16,000	LP	45,701,091.42	15,233,697.14	0.00	0.00	15,233,697.14	0.00	0.00	45,701,091.42
02	02	03	01	02	01	250101	18FA	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN BATERÍA DE POZOS, SISTEMA JARDINES DE MORELOS ZONA V, ECATEPEC D	CONTRATO	JARDINES DE MORELOS	18,000	LP	24,926,292.54	8,308,764.18	0.00	0.00	8,308,764.18	0.00	0.00	24,926,292.54
02	02	03	01	02	01	260101	10FE	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO SAN AGUSTIN , UBICADO EN AV. SAN FELIPE ESQ. CON GUILLERMO MEZA COL. S	CONTRATO	AV. SAN FELIPE ESQ. CON GUILLERMO MEZA COL. SAN AGUSTIN PRIM	3,500	LP	10,813,219.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,813,219.97
02	02	03	01	02	01	260101	11FE	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO LOS HÉROES 1 , UBICADO EN FRACCIONAMIENTO LOS HÉROES 1A SECCIÓN, ECATE	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO LOS HÉROES 1A SECCIÓN	3,500	LP	10,786,780.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,786,780.03
02	02	03	01	02	01	260101	6FEF	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO LA FORTALEZA , UBICADO EN FRACCIONAMIENTO LA FORTALEZA, ECATEPEC DE MO	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO LA FORTALEZA	3,500	LP	12,561,455.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,561,455.12
Total													529,636,696.97	122,231,987.27	0.00	0.00	122,231,987.27	0.00	0.00	529,636,696.97



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS
2025 - 2027
LIC. AZUCENA CISNEROS COSS

PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS
2025 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. ALEJANDRO HERNÁNDEZ AGUILAR

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS
2025 - 2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

TITULAR DE SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA