

CICLO	TRIMESTR E	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2025	3	37,463,726.29	37,463,726.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE MAESTRO CD. CUAUHTEMOC, UBICADO ENTRE CALLE CARDENAL Y CAMINO AL TIRADERO, COL. CD. CUAUHTEMOC, ECATEPEC DE MORELOS - 45897	15	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	45897	21-07-2025	28-11-2025	37,463,726.29	37,463,726.29	18,729,934.86	18,729,934.86	18,729,934.86	Metros cúbicos	129.00	100.00	77.52	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	7,000,000.00	7,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO JOSÉ ANTONIO TORRES Y SAGITARIO 8, COL. SAGITARIO 8, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. - 45982	15	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ecatepec de Morelos	45982	21-07-2025	21-11-2025	7,000,000.00	7,000,000.00	3,497,139.65	3,497,139.65	3,497,139.65	Metros Cuadrados	823.50	723.50	87.86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	18,201,541.57	18,201,541.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN DE AV. MORELOS Y CALLE CAMINO INDUSTRIAL, UBICADA ENTRE AV. NACIONAL Y CALLE BUGAMBILIAS Y ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y AV. INDUSTRIA COLONIA TEPETZCASCO Y COLONIA CERRO GORDO, ECATEPEC DE MORELOS. - 36281	15	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ecatepec de Morelos	36281	04-08-2025	27-11-2025	18,201,541.57	18,201,541.57	9,098,332.55	9,098,332.55	9,098,332.55	Metros Cuadrados	5,400.00	5,200.00	96.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	10,623,902.26	10,623,902.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE AMATEPEC, UBICADA ENTRE AV. CHIAPAS Y CALLE TEJUPILCO, COL. EL ALMARCIGO SUR, ECATEPEC DE MORELOS. - 37824	15	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ecatepec de Morelos	37824	21-07-2025	31-10-2025	10,623,902.26	10,623,902.26	5,310,927.86	5,310,927.86	5,310,927.86	Metros Cuadrados	4,400.17	4,100.00	93.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	7,644,179.87	7,644,179.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA EJIDO, UBICADA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE URUAPAN, COL. ARBOLITOS XALOSTOC, ECATEPEC DE MORELOS - 27639	15	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ecatepec de Morelos	27639	21-07-2025	17-10-2025	7,644,179.87	7,644,179.87	3,818,721.04	3,818,721.04	3,818,721.04	Metros Cuadrados	4,755.00	4,150.00	87.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	10,350,737.27	10,350,737.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO "LOS HÉROES 1", UBICADO EN INTERIOR DEL FRACCIONAMIENTO, FRACC. LOS HÉROES 1A SECCIÓN, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. - 46350	15	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	46350	04-08-2025	28-11-2025	10,350,737.27	10,350,737.27	5,157,772.60	5,157,772.60	5,157,772.60	Metros lineales	350.00	250.00	71.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	12,569,330.59	12,569,330.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO "EJIDOS DE TULPETLAC 2", UBICADO EN AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (R-1) COL. EJIDOS DE TULPETLAC, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. - 48415	15	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	48415	04-08-2025	28-11-2025	12,569,330.59	12,569,330.59	6,283,836.65	6,283,836.65	6,283,836.65	Metros lineales	350.00	250.00	71.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	8,813,553.94	8,813,553.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ROBLE, UBICADA ENTRE CAMINO VIEJO A SAN ANDRÉS Y CALLE OLIVO, COL. BUENAVISTA, ECATEPEC DE MORELOS - 33153	15	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ecatepec de Morelos	33153	28-07-2025	24-10-2025	8,813,553.94	8,813,553.94	4,398,930.19	4,398,930.19	4,398,930.19	Metros Cuadrados	4,275.00	4,275.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	45,701,091.40	45,701,091.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE 1 AL TANQUE 2 Y DEL TANQUE 2 AL TANQUE 3 POR EL MÉTODO DE LINNER, COL. CD. CUAUHTEMOC, ECATEPEC DE MORELOS. - 49210	15	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	49210	21-07-2025	28-11-2025	45,701,091.40	45,701,091.40	22,644,694.86	22,644,694.86	22,644,694.86	Metros lineales	1,614.00	1,514.00	93.80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTR E	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2025	3	22,607,996.78	22,607,996.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED ENTUBADA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN DE LA AV. FRESNO, UBICADA ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE CEDRO, COLONIA VALLE DE ECATEPEC (CTM XIII), ECATEPEC DE MORELOS. - 32567	15	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ecatepec de Morelos	32567	28-07-2025	28-11-2025	22,607,996.78	22,607,996.78	11,297,880.04	11,297,880.04	11,297,880.04	Metros Cuadrados	8,019.60	7,019.60	87.53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	34,469,801.13	34,469,801.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	LÍNEA DE CONDUCCIÓN BATERÍA DE POZOS, SISTEMA JARDINES DE MORELOS - ZONA V, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. - 52050	15	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	52050	21-07-2025	28-11-2025	34,469,801.13	34,469,801.13	17,222,097.53	17,222,097.53	17,222,097.53	Metros Cuadrados	8,417.00	7,417.00	88.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	40,025,990.52	40,025,990.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE AVENIDA MARAVILLAS, UBICADA ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ (AV. CENTRAL) A CALLE FILIBERTO GÓMEZ, COL. JARDINES DEL TEPEYAC, ECATEPEC DE MORELOS. - 67196	15	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ecatepec de Morelos	67196	04-08-2025	28-11-2025	40,025,990.52	40,025,990.52	20,009,150.16	20,009,150.16	20,009,150.16	Metros Cuadrados	25,143.15	20,143.15	80.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones