

CICLO	TRIMESTR E	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	%	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2025	3	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,926,620.32	4,926,620.32	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE JUZGADO CÍVICO LOS ARCOS, UBICADO EN COL. GRANJAS VALLE, ECATEPEC DE MORELOS.	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Municipio de Ecatepec de Morelos	76659	01-10-2025	31-12-2025	4,926,620.32	4,926,620.32	2,462,886.26	2,462,886.26	2,462,886.26	Metros Cuadrados	12.00	10.00	83.33	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2025	3	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,629,176.65	8,629,176.65	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE JUZGADO CÍVICO LAS AMÉRICAS, UBICADO EN COL. LAS AMÉRICAS, ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS Fraccionamiento las americas	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Municipio de Ecatepec de Morelos	79655	05-09-2025	28-11-2025	8,629,176.65	8,629,176.65	4,309,714.18	4,309,714.18	4,309,714.18	Metros Cuadrados	12.00	10.00	83.33	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2025	3	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,444,203.03	6,444,203.03	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	AMPLIACIÓN DE JUZGADO CÍVICO TUPETLAC, UBICADO EN COL. TULPETLAC, ECATEPEC DE MORELOS	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Municipio de Ecatepec de Morelos	79656	01-10-2025	31-12-2025	6,444,203.03	6,444,203.03	3,219,144.84	3,219,144.84	3,219,144.84	Metros Cuadrados	12.00	10.00	83.33	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones