

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2025	4	MEX250202529243	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	18,201,541.57	18,201,541.57	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN DE AV. MORELOS Y CALLE CAMINO INDUSTRIAL, UBICADA ENTRE AV. NACIONAL Y CALLE BUGAMBILIAS Y AV. INDUSTRIA COLONIA TEPETZCASCO Y COLONIA CERRO GORDO, ECATEPEC DE MORELOS. - 36281	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ecatepec de Morelos	36281	04-08-2025	27-11-2025	18,201,541.57	18,201,541.57	15,845,172.64	15,845,172.64	15,845,172.64	Metros Cuadrados	5400	5200	96.30	En Ejecución	Validad o avances	[obs1: (observación: Se rechazan folios a petición del Municipio, trimestre: 4.0, usuario:libzetheay Ilonp, fecha: 2026-01-13)]
2025	4	MEX250202529246	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	7,644,179.87	7,644,179.87	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA EJIDO, UBICADA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE URLUPAPAN, COL. ARBOLITOS XALOSTOC, ECATEPEC DE MORELOS - 27639	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ecatepec de Morelos	27639	21-07-2025	17-10-2025	7,644,179.87	7,644,179.87	7,452,145.94	7,452,145.94	7,452,145.94	Metros Cuadrados	4755	4150	87.28	En Ejecución	Validad o avances	[obs1: (observación: Se rechazan folios a petición del Municipio, trimestre: 4.0, usuario:libzetheay Ilonp, fecha: 2026-01-13)]
2025	4	MEX250302572425	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13,500,000.00	13,500,000.00	REHABILITACIÓN DE 3 POZOS DEL RAMAL ECATEPEC (POZO 24, 33 Y 34) - 80764	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Nacional del Agua	80764	07-08-2025	11-11-2025	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	3	0.1	3.33	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones
2025	4	MEX250302572429	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	40,025,990.52	40,025,990.52	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE AVENIDA MARGAVILLAS, UBICADA ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ (AV. CENTRAL) A CALLE FILIBERTO GÓMEZ, COL. JARDINES DEL TEPEYAC, ECATEPEC DE MORELOS. - 67196	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ecatepec de Morelos	67196	04-08-2025	28-11-2025	40,025,990.52	40,025,990.52	20,009,150.16	20,009,150.16	20,009,150.16	Metros Cuadrados	25143.15	20143.15	80.11	En Ejecución	Validad o avances	[obs1: (observación: Se rechazan folios a petición del Municipio, trimestre: 4.0, usuario:libzetheay Ilonp, fecha: 2026-01-13)]
2025	4	MEX250302572436	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	9,000,000.00	3,000,000.00	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO MUZQUIZ 1 UBICADO EN CALLE VALLE DE GUADIANA ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y CTO. EXTERIOR MEXIQUENSE, VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. - 102835	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes	102835	18-09-2025	27-11-2025	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	3000	300	10.00	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones
2025	4	MEX250302572446	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	25,012,039.40	25,012,039.40	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL SISTEMA MAESTRO DE BOMBEO DE CO. CUAUHTEMOC Y SECTORIZACIÓN, COL. CD. CUAUHTEMOC, ECATEPEC DE MORELOS - 89269	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	89269	01-09-2025	28-11-2025	25,012,039.40	25,012,039.40	21,583,833.82	21,583,833.82	21,583,833.82	Piezas	1	0.5	50.00	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529251	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	22,607,996.78	22,607,996.78	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED ENTUBADA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN DE LA AV. FRESNO, UBICADA ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE CEDRO, COLONIA VALLE DE ECATEPEC (CTM XIII), ECATEPEC DE MORELOS. - 32567	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ecatepec de Morelos	32567	28-07-2025	28-11-2025	22,607,996.78	22,607,996.78	11,297,880.04	11,297,880.04	11,297,880.04	Metros Cuadrados	8019.6	7019.6	87.53	En Ejecución	Validad o avances	[obs1: (observación: Se rechazan folios a petición del Municipio, trimestre: 4.0, usuario:libzetheay Ilonp, fecha: 2026-01-13)]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2025	4	MEX250302572428	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	9,970,890.28	9,970,890.28	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO 331 COLOSIO 1, UBICADO EN AV. JESÚS ARRAGA CASI ESQUINA NIÑOS HÉROES COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO - 53612	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	53612	04-08-2025	27-11-2025	9,970,890.28	9,970,890.28	4,983,562.08	4,983,562.08	4,983,562.08	Metros lineales	350	201	57.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	4	MEX250302572437	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5,700,000.00	1,900,000.00	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO JARDINES DE ARAGÓN 2 UBICADO EN AV. MÉXICO ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y VÍA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (R1), VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. - 103856	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes	103856	18-09-2025	27-11-2025	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1900	190	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	4	MEX250302572444	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,300,000.00	1,100,000.00	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO CITLALTEPETL UBICADO EN CALLE BLVD. DE LOS TEOCALIS ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y VÍA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (R1), VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. - 97880	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes	97880	18-09-2025	27-11-2025	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1100	110	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	4	MEX250302572432	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	6,900,000.00	2,300,000.00	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO CIUDAD AZTECA 3 UBICADO EN AV. ALBATROS ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y AV. HALCÓN; AV. HALCÓN ENTRE AV. ALBATROS Y AV. TERO; CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV. TERO Y AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ; AV. PIEDAD ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y CALLE ZAPOTECAS Y CALLE ZAPOTECAS ENTRE AV. PIEDAD Y AV. CEGOR, VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. - 100331	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes	100331	18-09-2025	27-11-2025	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2300	230	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	4	MEX250302572435	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5,400,000.00	1,800,000.00	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO MARAVILLAS 1 UBICADO EN AV. MARAVILLAS ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y CALLE FILIBERTO GÓMEZ, VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. - 100591	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes	100591	18-09-2025	27-11-2025	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1800	180	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	4	MEX250202572944	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10,623,902.26	10,623,902.26	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE AMATEPEC, UBICADA ENTRE AV. CHIAPAS Y CALLE TEJUPILCO, COL. EL ALMARCIGO SUR, ECATEPEC DE MORELOS. - 37824	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ecatepec de Morelos	37824	21-07-2025	31-10-2025	10,623,902.26	10,623,902.26	5,310,927.86	5,310,927.86	5,310,927.86	Metros Cuadrados	4400.17	4100	93.18	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación: Se rechazan folios a petición del Municipio, trimestre: 4.0, usuario:lzbetheay llonp, fecha: 2026-01-13)}
2025	4	MEX250202572948	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	12,569,330.59	12,569,330.59	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO "EIDIOS DE TULPETLAC 2", UBICADO EN AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (R-1) COL. EIDIOS DE TULPETLAC, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. - 48415	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	48415	04-08-2025	28-11-2025	12,569,330.59	12,569,330.59	7,721,290.42	7,721,290.42	7,721,290.42	Metros lineales	350	300	85.71	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación: Se rechazan folios a petición del Municipio, trimestre: 4.0, usuario:lzbetheay llonp, fecha: 2026-01-13)}

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2025	4	MEX250202529250	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	45,701,091.40	45,701,091.40	REHABILITACIÓN DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE 1 AL TANQUE 2 Y DEL TANQUE 2 AL TANQUE 3 POR EL MÉTODO DE LINNER, COL. CD. CUAUHTÉMOC, ECATEPEC DE MORELOS. - 49210	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	49210	21-07-2025	28-11-2025	45,701,091.40	45,701,091.40	40,914,804.11	40,914,804.11	40,914,804.11	Metros lineales	1614	1590	98.51	En Ejecución	Validad o avances	[obs1: (observación: Se rechazan folios a petición del Municipio, trimestre: 4.0, usuario:libzetheay Ilonp, fecha: 2026-01-13)]
2025	4	MEX250302572427	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	34,469,801.13	34,469,801.13	LÍNEA DE CONDUCCIÓN BATERÍA DE POZOS, SISTEMA JARDINES DE MORELOS - ZONA V, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. - 52050	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	52050	21-07-2025	28-11-2025	34,469,801.13	34,469,801.13	22,787,043.83	22,787,043.83	22,787,043.83	Metros Cuadrados	8417	7417	88.12	En Ejecución	Validad o avances	[obs1: (observación: Se rechazan folios a petición del Municipio, trimestre: 4.0, usuario:libzetheay Ilonp, fecha: 2026-01-13)]
2025	4	MEX250302572431	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	11,400,000.00	3,800,000.00	CONSTRUCCIÓN DE SENDRO SEGURO CIUDAD CUAUHTÉMOC UBICADO EN VARIAS CALLES DE CIUDAD CUAUHTÉMOC, VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. - 100256	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes	100256	18-09-2025	27-11-2025	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	3800	300	7.89	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones
2025	4	MEX250302572434	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	8,400,000.00	2,800,000.00	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO PICHARDO PAGAZA UBICADO EN AV. GOBERNADOR LIC. IGNACIO PICHARDO PAGAZA ENTRE CTO. EXTERIOR MEXIQUENSE Y AV. VICENTE GUERRERO; CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y CALLE MARTE; CALLE MARTE ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y CALLE 10, VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. - 100367	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes	100367	18-09-2025	27-11-2025	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2800	280	10.00	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones
2025	4	MEX250202525242	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	7,000,000.00	7,000,000.00	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO JOSÉ ANTONIO TORRES Y SAGITARIO 8, COL. SAGITARIO 8, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. - 45982	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ecatepec de Morelos	45982	21-07-2025	21-11-2025	7,000,000.00	7,000,000.00	5,163,652.76	5,163,652.76	5,163,652.76	Metros Cuadrados	823.5	723.5	87.86	En Ejecución	Validad o avances	[obs1: (observación: Se rechazan folios a petición del Municipio, trimestre: 4.0, usuario:libzetheay Ilonp, fecha: 2026-01-13)]
2025	4	MEX250302572430	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,100,000.00	700,000.00	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO RÍO NEZA UBICADO EN CALLE CANAL DE LA DRAGA ENTRE VÍA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CTO. EXTERIOR MEXIQUENSE, VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. - 100229	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes	100229	18-09-2025	27-11-2025	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	700	10	1.43	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones
2025	4	MEX250302572439	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	8,400,000.00	2,800,000.00	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO LOS ARCOS 1 UBICADO EN CALLE VALLE DE JÚCAR ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y CTO. EXTERIOR MEXIQUENSE, VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. - 97238	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes	97238	18-09-2025	27-11-2025	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2800	280	10.00	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones
2025	4	MEX250302572440	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,000,000.00	1,000,000.00	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO LOS ARCOS 2 UBICADO EN AV. ALFREDO DEL MAZO ENTRE VÍA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (R1) Y CALLE VIOLETA, VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. - 97377	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes	97377	18-09-2025	27-11-2025	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1000	100	10.00	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2025	4	MEX250302572441	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	6,000,000.00	2,000,000.00	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO JARDINES DE ARACÓN 1 UBICADO EN CALLE VALLE DE SAGITARIO ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y CTO. EXTERIOR MEXIQUENSE, VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. - 97405	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes	97405	18-09-2025	27-11-2025	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2000	200	10.00	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529247	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10,350,737.27	10,350,737.27	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO "LOS HÉROES 1", UBICADO EN INTERIOR DEL FRACCIONAMIENTO, PRACC. LOS HÉROES 1A SECCÓN, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. - 46350	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	46350	04-08-2025	28-11-2025	10,350,737.27	10,350,737.27	6,272,674.05	6,272,674.05	6,272,674.05	Metros lineales	350	300	85.71	En Ejecución	Validad o avances	[obs1: (observación: Se rechazan folios a petición del Municipio, trimestre: 4.0, usuario:lzbetheay llonp, fecha: 2026-01-13)]
2025	4	MEX250202529249	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	8,813,553.94	8,813,553.94	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ROBLE, UBICADA ENTRE CAMINO VIEJO A SAN ANDRÉS Y CALLE OLIVO, COL. BUENAVISTA, ECATEPEC DE MORELOS - 33153	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ecatepec de Morelos	33153	28-07-2025	24-10-2025	8,813,553.94	8,813,553.94	4,398,930.19	4,398,930.19	4,398,930.19	Metros Cuadrados	4275	4275	100.00	En Ejecución	Validad o avances	[obs1: (observación: Se rechazan folios a petición del Municipio, trimestre: 4.0, usuario:lzbetheay llonp, fecha: 2026-01-13)]
2025	4	MEX250302572442	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,500,000.00	1,500,000.00	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO CIUDAD AZTECA 1 UBICADO EN CALLE BLVD. DE LOS GUERREROS ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y CTO. EXTERIOR MEXIQUENSE, VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. - 97778	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes	97778	18-09-2025	27-11-2025	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1500	150	10.00	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones
2025	4	MEX250202539750	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	37,463,726.29	37,463,726.29	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE MAESTRO CD. CUAUHTEMOC, UBICADO ENTRE CALLE CARDENAL Y CAMINO AL TIRADERO, COL. CD. CUAUHTEMOC, ECATEPEC DE MORELOS - 45897	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	45897	21-07-2025	28-11-2025	37,463,726.29	37,463,726.29	28,133,653.87	28,133,653.87	28,133,653.87	Metros cúbicos	129	105	81.40	En Ejecución	Validad o avances	[obs1: (observación: Se rechazan folios a petición del Municipio, trimestre: 4.0, usuario:lzbetheay llonp, fecha: 2026-01-13)]
2025	4	MEX250302572426	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	18,500,000.00	18,500,000.00	REPOSICIÓN DE POZO 5 DEL RAMAL ECATEPEC - 85227	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Nacional del Agua	85227	07-08-2025	05-12-2025	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	450	40	8.89	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones
2025	4	MEX250302572433	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,000,000.00	1,000,000.00	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO CITLALTEPEL 2 UBICADO EN CALLE BLVD. DE LOS TEOCALLIS ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y CTO. EXTERIOR MEXIQUENSE, VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. - 100353	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes	100353	18-09-2025	27-11-2025	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1000	100	10.00	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones
2025	4	MEX250302572443	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,500,000.00	1,500,000.00	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO CIUDAD AZTECA 2 UBICADO EN AV. CEGOR ENTRE AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y VÍA ADOÍFO LÓPEZ MATEOS (R1), VARIAS COLONIAS DE ECATEPEC DE MORELOS. - 97815	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes	97815	19-09-2025	28-11-2025	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1500	150	10.00	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2025	4	MEX250302572445	33-Aportaciones Federales para Entidades Federatvas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	8,201,260.70	8,201,260.70	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO SAN AGUSTÍN, UBICADO EN AV. LOURDES ESQ. R-1, COL. NUEVO PASEO DE SAN AGUSTÍN 1A SECCIÓN, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. - 102899	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	102899	22-09-2025	28-11-2025	8,201,260.70	8,201,260.70	6,678,388.16	6,678,388.16	6,678,388.16	Metros lineales	300	10	3.33	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones
2025	4	MEX250302572424	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	18,500,000.00	18,500,000.00	REPOSICIÓN DE POZO 30 DEL RAMAL ECATEPEC - 86292	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Nacional del Agua	86292	07-08-2025	05-12-2025	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0.1	10.00	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones