

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECUROS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABL E	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICAD A	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2025	4	MEX250302603107	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	4,926,620.32	4,926,620.32	AMPLIACIÓN DE JUZGADO CIVICO LOS ARCOS, UBICADO EN COL. GRANJAS VALLE, ECATEPEC DE MORELOS.	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Municipio de Ecatepec de Morelos	76659	01-10-2025	31-12-2025	4,926,620.32	4,926,620.32	3,110,930.57	3,110,930.57	3,110,930.57	Metros Cuadrados	12	12	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	4	MEX250302603106	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	6,444,203.03	6,444,203.03	AMPLIACIÓN DE JUZGADO CIVICO TUPETLAC, UBICADO EN COL. TULPETLAC, ECATEPEC DE MORELOS	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Municipio de Ecatepec de Morelos	79656	01-10-2025	31-12-2025	6,444,203.03	6,444,203.03	5,437,067.27	5,437,067.27	5,437,067.27	Metros Cuadrados	12	12	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	4	MEX250302601772	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	8,629,176.65	8,629,176.65	REHABILITACIÓN DE JUZGADO CIVICO LAS AMÉRICAS, UBICADO EN COL. LAS AMÉRICAS, ECATEPEC DE MORELOS. / ECATEPEC DE MORELOS Fraccionamiento las americas	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Municipio de Ecatepec de Morelos	79655	05-09-2025	28-11-2025	8,629,176.65	8,629,176.65	5,606,911.21	5,606,911.21	5,606,911.21	Metros Cuadrados	12	12	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones